

CRONOPROGRAMMA LAVORI - Settembre 2017

INIZIO LAVORI: 15/11/2017

FINE LAVORI: 13/05/2018

arco temporale previsto per l’esecuzione e ultimazione delle opere 180 giorni naturali consecutivi.

					NOVEMBRE															
			periodo		Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi
n°	Fase Lavorativa	n° giorni	dal	al	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ACCANTIERAMENTO E ALLESTIMENTO CANTIERE	3	15/11/2017	17/11/2017																
2	PREDISPOSIZIONE AREE E PIAZZOLE DI DEPOSITO	2	17/11/2017	18/11/2017																
3	RIMOZIONE ARREDI E VEGETAZIONE	2	19/11/2017	20/11/2017																
4	RIMOZIONE CON RECUPERO ELEMENTI DA RIUTILIZZARE	1	20/11/2017	20/11/2017																
5	DEMOLIZIONE SCALINATA E MANUFATTI	10	21/11/2017	30/11/2017																
6	ACCUMULO E SMALTIMENTO MACERIE	9	22/11/2017	30/11/2017																
7	SCAVO GENERALE E SCAVI IN SEZIONE	10	01/12/2017	10/12/2017																
8	ACCUMULO E SISTEMAZIONE TERRE DI RISULTA	10	02/12/2017	11/12/2017																
9	RIPRISTINI CONDOTTE FOGNARIE E NUOVE CONDOTTE	12	11/12/2017	21/12/2017																
10	CISTERNA ACQUE PIOVANE E RETICOLO DI SCOLO	6	19/12/2017	25/12/2017																
11	POSA CAVIDOTTI E PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE	4	23/12/2017	26/12/2017																
12	TRACCIAMENTO LIVELLI E GETTI DI PULIZIA	7	27/12/2017	02/01/2018																
13	FONDAZIONI, MURI, RAMPE E FALSI GRADINI IN C.A.	45	03/01/2018	16/02/2018																
14	MURATURE VERTICALI E PILASTRINI IN PIETRA	45	05/02/2018	21/03/2018																
15	COLLOCAZIONE COLONNE LAPIDEE	2	12/03/2018	13/03/2018																
16	PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E CANALETTE	32	14/03/2018	14/04/2018																
17	POSA COPERTINE ED ELEMENTI LAPIDEI DI ARREDO	10	09/04/2018	18/04/2018																
18	SISTEMAZIONE E MODELLAMENTO DEL TERRENO	2	19/04/2018	20/04/2018																
18	MESSA A DIMORA DELLA VEGETAZIONE DI PROGETTO	5	20/04/2018	24/04/2018																
19	IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE	2	23/04/2018	24/04/2018																
20	FISSAGGIO CORRIMANI	3	23/04/2018	25/04/2018																
21	INSTALLAZIONE LAMPIONI	3	26/04/2018	28/04/2018																
22	IMPIANTI ELETTRICI E MESSA IN FUNZIONE	5	28/04/2018	02/05/2018																
23	RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI	8	03/05/2018	10/05/2018																
24	DISALLESTIMENTO CANTIERE	3	11/05/2018	13/05/2018																

CRONOPROGRAMMA LAVORI - Settembre 2017

INIZIO LAVORI: 15/11/2017

FINE LAVORI: 13/05/2018

arco temporale previsto per l’esecuzione e ultimazione delle opere 180 giorni naturali consecutivi.

				DICEMBRE																															
			periodo		Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
n°	Fase Lavorativa	n° giorni	dal	al	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ACCANTIERAMENTO E ALLESTIMENTO CANTIERE	3	15/11/2017	17/11/2017																															
2	PREDISPOSIZIONE AREE E PIAZZOLE DI DEPOSITO	2	17/11/2017	18/11/2017																															
3	RIMOZIONE ARREDI E VEGETAZIONE	2	19/11/2017	20/11/2017																															
4	RIMOZIONE CON RECUPERO ELEMENTI DA RIUTILIZZARE	1	20/11/2017	20/11/2017																															
5	DEMOLIZIONE SCALINATA E MANUFATTI	10	21/11/2017	30/11/2017																															
6	ACCUMULO E SMALTIMENTO MACERIE	9	22/11/2017	30/11/2017																															
7	SCAVO GENERALE E SCAVI IN SEZIONE	10	01/12/2017	10/12/2017																															
8	ACCUMULO E SISTEMAZIONE TERRE DI RISULTA	10	02/12/2017	11/12/2017																															
9	RIPRISTINI CONDOTTE FOGNARIE E NUOVE CONDOTTE	12	11/12/2017	21/12/2017																															
10	CISTERNA ACQUE PIOVANE E RETICOLO DI SCOLO	6	19/12/2017	25/12/2017																															
11	POSA CAVIDOTTI E PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE	4	23/12/2017	26/12/2017																															
12	TRACCIAMENTO LIVELLI E GETTI DI PULIZIA	7	27/12/2017	02/01/2018																															
13	FONDAZIONI, MURI, RAMPE E FALSI GRADINI IN C.A.	45	03/01/2018	16/02/2018																															
14	MURATURE VERTICALI E PILASTRINI IN PIETRA	45	05/02/2018	21/03/2018																															
15	COLLOCAZIONE COLONNE LAPIDEE	2	12/03/2018	13/03/2018																															
16	PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E CANALETTE	32	14/03/2018	14/04/2018																															
17	POSA COPERTINE ED ELEMENTI LAPIDEI DI ARREDO	10	09/04/2018	18/04/2018																															
18	SISTEMAZIONE E MODELLAMENTO DEL TERRENO	2	19/04/2018	20/04/2018																															
18	MESSA A DIMORA DELLA VEGETAZIONE DI PROGETTO	5	20/04/2018	24/04/2018																															
19	IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE	2	23/04/2018	24/04/2018																															
20	FISSAGGIO CORRIMANI	3	23/04/2018	25/04/2018																															
21	INSTALLAZIONE LAMPIONI	3	26/04/2018	28/04/2018																															
22	IMPIANTI ELETTRICI E MESSA IN FUNZIONE	5	28/04/2018	02/05/2018																															
23	RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI	8	03/05/2018	10/05/2018																															
24	DISALLESTIMENTO CANTIERE	3	11/05/2018	13/05/2018																															

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Giuliano Tazzioli

Tecnico:

Arch. Alberto Mazzoni

CRONOPROGRAMMA LAVORI - Settembre 2017

INIZIO LAVORI: 15/11/2017

FINE LAVORI: 13/05/2018

arco temporale previsto per l’esecuzione e ultimazione delle opere 180 giorni naturali consecutivi.

					GENNAIO																															
			periodo			Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me
n°	Fase Lavorativa	n° giorni	dal	al		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ACCANTIERAMENTO E ALLESTIMENTO CANTIERE	3	15/11/2017	17/11/2017																																
2	PREDISPOSIZIONE AREE E PIAZZOLE DI DEPOSITO	2	17/11/2017	18/11/2017																																
3	RIMOZIONE ARREDI E VEGETAZIONE	2	19/11/2017	20/11/2017																																
4	RIMOZIONE CON RECUPERO ELEMENTI DA RIUTILIZZARE	1	20/11/2017	20/11/2017																																
5	DEMOLIZIONE SCALINATA E MANUFATTI	10	21/11/2017	30/11/2017																																
6	ACCUMULO E SMALTIMENTO MACERIE	9	22/11/2017	30/11/2017																																
7	SCAVO GENERALE E SCAVI IN SEZIONE	10	01/12/2017	10/12/2017																																
8	ACCUMULO E SISTEMAZIONE TERRE DI RISULTA	10	02/12/2017	11/12/2017																																
9	RIPRISTINI CONDOTTE FOGNARIE E NUOVE CONDOTTE	12	11/12/2017	21/12/2017																																
10	CISTERNA ACQUE PIOVANE E RETICOLO DI SCOLO	6	19/12/2017	25/12/2017																																
11	POSA CAVIDOTTI E PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE	4	23/12/2017	26/12/2017																																
12	TRACCIAMENTO LIVELLI E GETTI DI PULIZIA	7	27/12/2017	02/01/2018																																
13	FONDAZIONI, MURI, RAMPE E FALSI GRADINI IN C.A.	45	03/01/2018	16/02/2018																																
14	MURATURE VERTICALI E PILASTRINI IN PIETRA	45	05/02/2018	21/03/2018																																
15	COLLOCAZIONE COLONNE LAPIDEE	2	12/03/2018	13/03/2018																																
16	PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E CANALETTE	32	14/03/2018	14/04/2018																																
17	POSA COPERTINE ED ELEMENTI LAPIDEI DI ARREDO	10	09/04/2018	18/04/2018																																
18	SISTEMAZIONE E MODELLAMENTO DEL TERRENO	2	19/04/2018	20/04/2018																																
18	MESSA A DIMORA DELLA VEGETAZIONE DI PROGETTO	5	20/04/2018	24/04/2018																																
19	IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE	2	23/04/2018	24/04/2018																																
20	FISSAGGIO CORRIMANI	3	23/04/2018	25/04/2018																																
21	INSTALLAZIONE LAMPIONI	3	26/04/2018	28/04/2018																																
22	IMPIANTI ELETTRICI E MESSA IN FUNZIONE	5	28/04/2018	02/05/2018																																
23	RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI	8	03/05/2018	10/05/2018																																
24	DISALLESTIMENTO CANTIERE	3	11/05/2018	13/05/2018																																

CRONOPROGRAMMA LAVORI - Settembre 2017

INIZIO LAVORI: 15/11/2017

FINE LAVORI: 13/05/2018

arco temporale previsto per l’esecuzione e ultimazione delle opere 180 giorni naturali consecutivi.

					FEBBRAIO																											
			periodo		Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me
n°	Fase Lavorativa	n° giorni	dal	al	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ACCANTIERAMENTO E ALLESTIMENTO CANTIERE	3	15/11/2017	17/11/2017																												
2	PREDISPOSIZIONE AREE E PIAZZOLE DI DEPOSITO	2	17/11/2017	18/11/2017																												
3	RIMOZIONE ARREDI E VEGETAZIONE	2	19/11/2017	20/11/2017																												
4	RIMOZIONE CON RECUPERO ELEMENTI DA RIUTILIZZARE	1	20/11/2017	20/11/2017																												
5	DEMOLIZIONE SCALINATA E MANUFATTI	10	21/11/2017	30/11/2017																												
6	ACCUMULO E SMALTIMENTO MACERIE	9	22/11/2017	30/11/2017																												
7	SCAVO GENERALE E SCAVI IN SEZIONE	10	01/12/2017	10/12/2017																												
8	ACCUMULO E SISTEMAZIONE TERRE DI RISULTA	10	02/12/2017	11/12/2017																												
9	RIPRISTINI CONDOTTE FOGNARIE E NUOVE CONDOTTE	12	11/12/2017	21/12/2017																												
10	CISTERNA ACQUE PIOVANE E RETICOLO DI SCOLO	6	19/12/2017	25/12/2017																												
11	POSA CAVIDOTTI E PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE	4	23/12/2017	26/12/2017																												
12	TRACCIAMENTO LIVELLI E GETTI DI PULIZIA	7	27/12/2017	02/01/2018																												
13	FONDAZIONI, MURI, RAMPE E FALSI GRADINI IN C.A.	45	03/01/2018	16/02/2018																												
14	MURATURE VERTICALI E PILASTRINI IN PIETRA	45	05/02/2018	21/03/2018																												
15	COLLOCAZIONE COLONNE LAPIDEE	2	12/03/2018	13/03/2018																												
16	PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E CANALETTE	32	14/03/2018	14/04/2018																												
17	POSA COPERTINE ED ELEMENTI LAPIDEI DI ARREDO	10	09/04/2018	18/04/2018																												
18	SISTEMAZIONE E MODELLAMENTO DEL TERRENO	2	19/04/2018	20/04/2018																												
18	MESSA A DIMORA DELLA VEGETAZIONE DI PROGETTO	5	20/04/2018	24/04/2018																												
19	IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE	2	23/04/2018	24/04/2018																												
20	FISSAGGIO CORRIMANI	3	23/04/2018	25/04/2018																												
21	INSTALLAZIONE LAMPIONI	3	26/04/2018	28/04/2018																												
22	IMPIANTI ELETTRICI E MESSA IN FUNZIONE	5	28/04/2018	02/05/2018																												
23	RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI	8	03/05/2018	10/05/2018																												
24	DISALLESTIMENTO CANTIERE	3	11/05/2018	13/05/2018																												

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Giuliano Tazzioli

Tecnico:

Arch. Alberto Mazzoni

CRONOPROGRAMMA LAVORI - Settembre 2017

INIZIO LAVORI: 15/11/2017

FINE LAVORI: 13/05/2018

arco temporale previsto per l’esecuzione e ultimazione delle opere 180 giorni naturali consecutivi.

					MARZO																															
			periodo			Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa
n°	Fase Lavorativa	n° giorni	dal	al		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ACCANTIERAMENTO E ALLESTIMENTO CANTIERE	3	15/11/2017	17/11/2017																																
2	PREDISPOSIZIONE AREE E PIAZZOLE DI DEPOSITO	2	17/11/2017	18/11/2017																																
3	RIMOZIONE ARREDI E VEGETAZIONE	2	19/11/2017	20/11/2017																																
4	RIMOZIONE CON RECUPERO ELEMENTI DA RIUTILIZZARE	1	20/11/2017	20/11/2017																																
5	DEMOLIZIONE SCALINATA E MANUFATTI	10	21/11/2017	30/11/2017																																
6	ACCUMULO E SMALTIMENTO MACERIE	9	22/11/2017	30/11/2017																																
7	SCAVO GENERALE E SCAVI IN SEZIONE	10	01/12/2017	10/12/2017																																
8	ACCUMULO E SISTEMAZIONE TERRE DI RISULTA	10	02/12/2017	11/12/2017																																
9	RIPRISTINI CONDOTTE FOGNARIE E NUOVE CONDOTTE	12	11/12/2017	21/12/2017																																
10	CISTERNA ACQUE PIOVANE E RETICOLO DI SCOLO	6	19/12/2017	25/12/2017																																
11	POSA CAVIDOTTI E PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE	4	23/12/2017	26/12/2017																																
12	TRACCIAMENTO LIVELLI E GETTI DI PULIZIA	7	27/12/2017	02/01/2018																																
13	FONDAZIONI, MURI, RAMPE E FALSI GRADINI IN C.A.	45	03/01/2018	16/02/2018																																
14	MURATURE VERTICALI E PILASTRINI IN PIETRA	45	05/02/2018	21/03/2018																																
15	COLLOCAZIONE COLONNE LAPIDEE	2	12/03/2018	13/03/2018																																
16	PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E CANALETTE	32	14/03/2018	14/04/2018																																
17	POSA COPERTINE ED ELEMENTI LAPIDEI DI ARREDO	10	09/04/2018	18/04/2018																																
18	SISTEMAZIONE E MODELLAMENTO DEL TERRENO	2	19/04/2018	20/04/2018																																
18	MESSA A DIMORA DELLA VEGETAZIONE DI PROGETTO	5	20/04/2018	24/04/2018																																
19	IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE	2	23/04/2018	24/04/2018																																
20	FISSAGGIO CORRIMANI	3	23/04/2018	25/04/2018																																
21	INSTALLAZIONE LAMPIONI	3	26/04/2018	28/04/2018																																
22	IMPIANTI ELETTRICI E MESSA IN FUNZIONE	5	28/04/2018	02/05/2018																																
23	RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI	8	03/05/2018	10/05/2018																																
24	DISALLESTIMENTO CANTIERE	3	11/05/2018	13/05/2018																																

CRONOPROGRAMMA LAVORI - Settembre 2017

INIZIO LAVORI: 15/11/2017FINE LAVORI: 13/05/2018

arco temporale previsto per l’esecuzione e ultimazione delle opere 180 giorni naturali consecutivi.

					APRILE																													
			periodo		Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu
n°	Fase Lavorativa	n° giorni	dal	al	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ACCANTIERAMENTO E ALLESTIMENTO CANTIERE	3	15/11/2017	17/11/2017																														
2	PREDISPOSIZIONE AREE E PIAZZOLE DI DEPOSITO	2	17/11/2017	18/11/2017																														
3	RIMOZIONE ARREDI E VEGETAZIONE	2	19/11/2017	20/11/2017																														
4	RIMOZIONE CON RECUPERO ELEMENTI DA RIUTILIZZARE	1	20/11/2017	20/11/2017																														
5	DEMOLIZIONE SCALINATA E MANUFATTI	10	21/11/2017	30/11/2017																														
6	ACCUMULO E SMALTIMENTO MACERIE	9	22/11/2017	30/11/2017																														
7	SCAVO GENERALE E SCAVI IN SEZIONE	10	01/12/2017	10/12/2017																														
8	ACCUMULO E SISTEMAZIONE TERRE DI RISULTA	10	02/12/2017	11/12/2017																														
9	RIPRISTINI CONDOTTE FOGNARIE E NUOVE CONDOTTE	12	11/12/2017	21/12/2017																														
10	CISTERNA ACQUE PIOVANE E RETICOLO DI SCOLO	6	19/12/2017	25/12/2017																														
11	POSA CAVIDOTTI E PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE	4	23/12/2017	26/12/2017																														
12	TRACCIAMENTO LIVELLI E GETTI DI PULIZIA	7	27/12/2017	02/01/2018																														
13	FONDAZIONI, MURI, RAMPE E FALSI GRADINI IN C.A.	45	03/01/2018	16/02/2018																														
14	MURATURE VERTICALI E PILASTRINI IN PIETRA	45	05/02/2018	21/03/2018																														
15	COLLOCAZIONE COLONNE LAPIDEE	2	12/03/2018	13/03/2018																														
16	PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E CANALETTE	32	14/03/2018	14/04/2018																														
17	POSA COPERTINE ED ELEMENTI LAPIDEI DI ARREDO	10	09/04/2018	18/04/2018																														
18	SISTEMAZIONE E MODELLAMENTO DEL TERRENO	2	19/04/2018	20/04/2018																														
18	MESSA A DIMORA DELLA VEGETAZIONE DI PROGETTO	5	20/04/2018	24/04/2018																														
19	IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE	2	23/04/2018	24/04/2018																														
20	FISSAGGIO CORRIMANI	3	23/04/2018	25/04/2018																														
21	INSTALLAZIONE LAMPIONI	3	26/04/2018	28/04/2018																														
22	IMPIANTI ELETTRICI E MESSA IN FUNZIONE	5	28/04/2018	02/05/2018																														
23	RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI	8	03/05/2018	10/05/2018																														
24	DISALLESTIMENTO CANTIERE	3	11/05/2018	13/05/2018																														



CRONOPROGRAMMA LAVORI - Settembre 2017

INIZIO LAVORI: 15/11/2017

FINE LAVORI: 13/05/2018

arco temporale previsto per l’esecuzione e ultimazione delle opere 180 giorni naturali consecutivi.

					MAGGIO																																	
			periodo		Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi			
n°	Fase Lavorativa	n° giorni	dal	al	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	ACCANTIERAMENTO E ALLESTIMENTO CANTIERE	3	15/11/2017	17/11/2017																																		
2	PREDISPOSIZIONE AREE E PIAZZOLE DI DEPOSITO	2	17/11/2017	18/11/2017																																		
3	RIMOZIONE ARREDI E VEGETAZIONE	2	19/11/2017	20/11/2017																																		
4	RIMOZIONE CON RECUPERO ELEMENTI DA RIUTILIZZARE	1	20/11/2017	20/11/2017																																		
5	DEMOLIZIONE SCALINATA E MANUFATTI	10	21/11/2017	30/11/2017																																		
6	ACCUMULO E SMALTIMENTO MACERIE	9	22/11/2017	30/11/2017																																		
7	SCAVO GENERALE E SCAVI IN SEZIONE	10	01/12/2017	10/12/2017																																		
8	ACCUMULO E SISTEMAZIONE TERRE DI RISULTA	10	02/12/2017	11/12/2017																																		
9	RIPRISTINI CONDOTTE FOGNARIE E NUOVE CONDOTTE	12	11/12/2017	21/12/2017																																		
10	CISTERNA ACQUE PIOVANE E RETICOLO DI SCOLO	6	19/12/2017	25/12/2017																																		
11	POSA CAVIDOTTI E PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE	4	23/12/2017	26/12/2017																																		
12	TRACCIAMENTO LIVELLI E GETTI DI PULIZIA	7	27/12/2017	02/01/2018																																		
13	FONDAZIONI, MURI, RAMPE E FALSI GRADINI IN C.A.	45	03/01/2018	16/02/2018																																		
14	MURATURE VERTICALI E PILASTRINI IN PIETRA	45	05/02/2018	21/03/2018																																		
15	COLLOCAZIONE COLONNE LAPIDEE	2	12/03/2018	13/03/2018																																		
16	PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E CANALETTE	32	14/03/2018	14/04/2018																																		
17	POSA COPERTINE ED ELEMENTI LAPIDEI DI ARREDO	10	09/04/2018	18/04/2018																																		
18	SISTEMAZIONE E MODELLAMENTO DEL TERRENO	2	19/04/2018	20/04/2018																																		
18	MESSA A DIMORA DELLA VEGETAZIONE DI PROGETTO	5	20/04/2018	24/04/2018																																		
19	IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE	2	23/04/2018	24/04/2018																																		
20	FISSAGGIO CORRIMANI	3	23/04/2018	25/04/2018																																		
21	INSTALLAZIONE LAMPIONI	3	26/04/2018	28/04/2018																																		
22	IMPIANTI ELETTRICI E MESSA IN FUNZIONE	5	28/04/2018	02/05/2018																																		
23	RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI	8	03/05/2018	10/05/2018																																		
24	DISALLESTIMENTO CANTIERE	3	11/05/2018	13/05/2018																																		