

**Settore : TECNICO MANUTENTIVO****UFFICIO TECNICO – DETERMINA N. 148 DEL 22/10/2016**

\*\*\*\*\*

DETERMINAZIONE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

.....

**OGGETTO: LAVORI: "MESSA IN SICUREZZA VIA CIRCONVALLAZIONE  
NORD INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO" – APPROVAZIONE  
STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.**

.....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****- Premesso che:**

- con delibera della Giunta Comunale n. 39 del 16/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, predisposto dall'Ing. Florini Massimo per un importo complessivo di €. 170.000,00# così distinto:

a. importo lavori	€.	126.737,25#
b. importo oneri sicurezza	€.	2.534,74#
	<b>Totale lavori</b>	<b>€.</b> 129.271,99#
c. somme a disposizione:		
- Rilievi, accertamenti e indagini	€.	2.000,00#
- Imprevisti	€.	5.000,00#
- Indagini sperimentali geologiche-geotecniche	€.	2.447,35#
- Spese tecniche per la relazione geologica-geotecnica	€.	1.800,00#
- Spese tecniche relative alla progettazione	€.	10.500,00#
- Collaudo statico	€.	1.000,00#
- IVA 10% su lavori, sicurezza e imprevisti	€.	13.427,20#
- IVA 22% su rilievi e indagini sperimentali	€.	978,42#
- IVA 22% + contributo 4% su progettazione e collaudi	€.	3.575,04#
	<b>TOTALE</b>	<b>€.</b> 170.000,00#

- **Considerato** che l'investimento è finanziato per l'intero con fondi regionali, a valere sulla L.R. 1/2005, art. 10 "Piano investimenti urgenti";
- **Vista** la propria determina n. 167 del 22/12/2015 con la quale si stabiliva di procedere all'appalto mediante procedura in economia cottimo fiduciario, previa gara informale tra le imprese qualificate;
- **Vista** la propria determina n. 20 del 16/02/2016 con la quale si affidavano i lavori in oggetto alla ditta **CANOVI COSTRUZIONI SRL** con sede in Lama Mocogno – Via Cimone n. 3 – P.I.: 00260550363 –, con il ribasso del 7,324% sull'importo a base di gara e così per €. 117.455,01#, oltre agli oneri sicurezza ed IVA 10% su €. 119.989,75# pari a €. 11.998,98# per complessivi €. 131.988,73#;
- **Visto** lo stato finale dei lavori e la relazione allegata allo stesso, redatti in data 16/09/2016 dall'Ing. Florini Massimo di Fanano;



- **Preso atto** che l'Ing. Florini ha ritenuto opportuno prevedere la sostituzione di ml 32,70 di guard-rail tra i due muri di nuova realizzazione, per rendere finita l'opera a regola d'arte, per un importo pari a €. 4.165,98#, deducendo il ribasso d'asta comporta un costo di €. 3.860,86#;
- **Considerato** che le somme autorizzate nell'affidamento dei lavori, corrispondono a €. 119.989,75 e che le somme spese, comprensive dell'incremento dello sviluppo della barriera di cui sopra, sono pari a € 123.479,68#, si ha un aumento di spesa di € 3.489,93 corrispondente al 2,70% dell'importo a base d'asta; la suddetta somma verrà imputata alla voce imprevisti ricompresa nelle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **Ritenuto opportuno** approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dall'Ing. Florini Massimo in data 16/09/2016 da cui risulta un credito della ditta pari a €. 123.479,68# (I.V.A. esclusa);
- **Visti:** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.; il D.P.R. n. 207/2010; il D.Lgs. n. 267/2000;
- **Vista** la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco in data 02/01/2016, n. 2;

### DETERMINA

1. **Di approvare** lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione redatti in data 16/09/2016 dall'ing. Florini Massimo di Fanano, in qualità di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza, dai quali risulta un importo lavorato, a credito della ditta, pari a €. 120.944,94#, oltre agli oneri sicurezza per €. 2.534,74# e così per totali €. 123.479,68# (I.V.A. esclusa);
2. **Di liquidare**, a presentazione di regolare fattura, alla ditta **CANOVI COSTRUZIONI SRL** con sede in Lama Mocogno – Via Cimone n. 3 – P.I.: 00260550363 –, l'importo di €. 123.479,68# oltre a I.V.A 10% per €. 12.347,97# per complessivi €. **135.827,65#**;
3. **Di imputare** la somma di €. **135.827,65#** sul cap. 3098/2 del bilancio 2016 (2015/228

CUP J11B15000410002 CIG 6595350EFB

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Ballotti Geom. Giuseppe



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, li 22/10/16

Il Responsabile del Servizio  
Castelli Dr.ssa Angiolina

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, li 22/10/16

Il Responsabile del Servizio  
Castelli Dr.ssa Angiolina

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO