



Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 154 DEL 30/12/2017

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

OGGETTO: **APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI PREORDINATI AL COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DI MONTECRETO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 30 del 16/09/2017, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento avente per oggetto: "Interventi preordinati al completamento della palestra comunale di Montecreto" predisposto dall'Arch. De Pietri Bruno di Sassuolo per un importo complessivo di €. 150.000,00# così distinto:

a. lavori a base d'asta	€.	109.069,07#
b. oneri non soggetti a ribasso	€.	4.430,93#
		Totale Lavori
		€. 113.500,00#
d. somme a disposizione:		
- I.V.A. su lavori 10%	€.	11.350,00#
- spese tecniche	€.	14.500,00#
- CNPAIA	€.	580,00#
- IVA su spese tecniche e contributi	€.	3.317,60#
- Imprevisti	€.	6.752,40#
		TOTALE
		€. 150.000,00#

VISTA la propria determina n. 134 del 02/12/2017 avente ad oggetto: "Indagini per affidamento lavori preordinati al completamento della palestra comunale di Montecreto";

VISTA la propria determina n. 150 del 21/12/2017 con la quale si sono affidati in via definitiva i lavori in oggetto alle seguenti ditte per gli importi sotto riportati:

- LOTTO 1 per un importo lavori di € **14.740,00#** (IVA compresa): ditta **BISPORT SRL** di Modena - Via J.F. Kennedy n. 4 - P.I.: 03555010366; CIG Z8921A5079
- LOTTO 2 per un importo lavori di € **5.049,00#** (IVA compresa): ditta **PATTAROZZI ORIANA** di Sestola - Via Rivabella n. 1 - P.I.: 01433190368; CIG ZBF21A5539
- LOTTO 3 per un importo lavori di € **41.036,03#** (IVA compresa): ditta **MI.CO. SRL** di Pavullo n/F. - Via Petrarca n. 4/1 - P.I.: 02939840365; CIG Z9E21A5C04
- LOTTO 4 per un importo lavori di € **38.022,57#** (IVA compresa): ditta **G.M.P. SRL** di Sestola - Corso Umberto I° n. 74 - P.I.: 03336840362; CIG ZDB21A5DC0
- LOTTO 5 per un importo lavori di € **26.002,40#** (IVA compresa): ditta **ZANAGLIA COSTANTINO** di Montecreto - Fraz. Acquaria Via Provinciale n. 1 - P.I.: 03234720369; CIG ZEB21A67F2

e si affidava l'incarico della direzione lavori, collaudo dell'opera finita e coordinamento della sicurezza all'interno del cantiere all'Arch. DE PIETRI BRUNO di Sassuolo - Via Circonvallazione Sud n. 50 - P.I. 02561950367 -, progettista dell'intervento, per l'importo di €. 14.500,00# oltre a C.N.P.A.I.A. 4% €. 580,00# e I.V.A. per €. 3.317,60# per complessivi €. 18.397,60#;



DATO ATTO che i lavori sono stati iniziati in data 21/12/2017, dovevano essere terminati entro gg. 15 dal loro inizio, quindi entro il 05/01/2018, e si sono effettivamente conclusi in data 29/12/2017;

VISTO lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto, suddiviso nei 4 lotti, predisposti dall'Arch. DE PIETRI BRUNO di Sassuolo – Via Circonvallazione Sud n. 50 – P.I. 02561950367 –, in data 29/12/2017 dai quali risulta un credito delle ditte come di seguito specificato:

- LOTTO 1 per un importo lavori di € 13.400,00# (IVA esclusa): ditta **BISPORT SRL** di Modena
- LOTTO 2 per un importo lavori di € 4.590,00# (IVA esclusa): ditta **PATTAROZZI ORIANA** di Sestola
- LOTTO 3 per un importo lavori di € 37.305,48# (IVA esclusa): ditta **MI.CO. SRL** di Pavullo n/F.
- LOTTO 4 per un importo lavori di € 34.565,97# (IVA esclusa): ditta **G.M.P. SRL** di Sestola
- LOTTO 5 per un importo lavori di € 23.638,55# (IVA esclusa): ditta **ZANAGLIA COSTANTINO** di Montecreto

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Direttore dei Lavori relativamente alla realizzazione degli interventi del LOTTO 4, durante i quali è sopravvenuta la necessità di smontare parte del manto di copertura per rifarlo a regola d'arte, al fine di eliminare le infiltrazioni esistenti; tale opera è stata realizzata dalla ditta affidataria, MI.CO. SRL di Pavullo n/F., per l'importo di € 6.138,54#, somma prevista in progetto alla voce "Imprevisti";

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori:

- non sono avvenuti danni di forza maggiore;
- non si sono verificati sinistri alle perone e danni alle proprietà;

inoltre:

- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni date all'atto pratico della Direzione Lavori;
- per i lavori in oggetto in questione non risulta alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'esecutore abbia ceduto i suoi crediti;
- i singoli esecutori hanno firmato il registro di contabilità e il conto finale senza riserve;

VISTA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta e la regolarità del DURC riferito alle ditte;

VISTI il Vigente Regolamento di Contabilità e il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la propria competenza ai sensi del Provvedimento del Sindaco in data 02/01/2017, n. 2 con il quale la responsabilità dell'Area Tecnica/Manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Giuseppe Ballotti;

D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE** lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori: "Interventi preordinati al completamento della palestra comunale di Montecreto", suddiviso nei 4 lotti, predisposti dall'Arch. DE PIETRI BRUNO di Sassuolo – Via Circonvallazione Sud n. 50 –



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



10 UFFICIO TECNICO

P.I. 02561950367 -, in data 29/12/2017, dai quali risulta un credito delle ditte come di seguito specificato:

- LOTTO 1 per un importo lavori di **€. 14.740,00#** (IVA compresa): ditta **BISPORT SRL** di Modena - Via J.F. Kennedy n. 4 - P.I.: 03555010366; **CIG Z8921A5079**
 - LOTTO 2 per un importo lavori di **€. 5.049,00#** (IVA compresa): ditta **PATTAROZZI ORIANA** di Sestola - Via Rivabella n. 1 - P.I.: 01433190368; CIG ZBF21A5539
 - LOTTO 3 per un importo lavori di **€. 41.036,03#** (IVA compresa): ditta **MI.CO. SRL** di Pavullo n/F. - Via Petrarca n. 4/1 - P.I.: 02939840365; CIG Z9E21A5C04
- Alla succitata ditta viene riconosciuto il credito di **€. 6.752,40#** (IVA compresa) riferito ai lavori aggiuntivi eseguiti su indicazione del Direttore dei Lavori, in corso di relizzazione degli interventi affidati; CIG ZF121C18F8
- LOTTO 4 per un importo lavori di **€. 38.022,57#** (IVA compresa): ditta **G.M.P. SRL** di Sestola - Corso Umberto I° n. 74 - P.I.: 03336840362; CIG ZDB21A5DC0
 - LOTTO 5 per un importo lavori di **€. 26.002,40#** (IVA compresa): ditta **ZANAGLIA COSTANTINO** di Montecreto - Fraz. Acquaria Via Provinciale n. 1 - P.I.: 03234720369; CIG ZEB21A67F2

2) **DI LIQUIDARE**, a presentazione delle regolari fatture, gli importo sotto riportati alle ditte, esecutrici dei lavori in oggetto, a fianco di ciascuno indicate:

- a. **€. 14.740,00#** (IVA compresa): ditta **BISPORT SRL** di Modena
- b. **€. 5.049,00#** (IVA compresa): ditta **PATTAROZZI ORIANA** di Sestola
- c. **€. 41.036,03#** (IVA compresa): ditta **MI.CO. SRL** di Pavullo n/F.
- d. **€. 38.022,57#** (IVA compresa): ditta **G.M.P. SRL** di Sestola
- e. **€. 26.002,40#** (IVA compresa): ditta **ZANAGLIA COSTANTINO** di Montecreto
- f. **€. 18.397,60#** (IVA e oneri compresi) all'Arch. **DE PIETRI BRUNO** di Sassuolo;
- g. **€. 6.752,40#** (IVA compresa): ditta **MI.CO. SRL** di Pavullo n/F.

CUP: J17B17000840001

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Ballotti. Giuseppe



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, li _____

Il Responsabile del Servizio
Balletti Geom. Giuseppe

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, li 30/12/17

Il Responsabile del Servizio
Castelli Dr.ssa Angiolina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO