



Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO – DETERMINA N. 39 DEL 08/03/2021

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

OGGETTO: Messa in sicurezza dell'illuminazione pubblica lungo le strade comunali del territorio del comune di Montecreto – Approvazione SFL e CRE – CIG Z4A2EF7826 CUP J19J19000310001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determina n. 144 del 14/09/2020 di affidamento dei lavori di “Riqualficazione dell'impianto di illuminazione pubblica nel territorio di Montecreto - 2° stralcio”:

Importo lavori	€ 36.317,00
oneri sicurezza	€ 907,93
totale lavori	€ 37.224,93
somme a disposizione:	
Progettazione (oneri e 22% IVA)	€ 4.099,20
IVA 22% sui lavori	€ 8.189,48
Incentivi Progettazione	€ 400,00
Imprevisti	€ 86,39
totale somme a disposizione	€ 12.775,07
TOTALE PROGETTO	€ 50.000,00

alla ditta ALDROVANDI S.r.l. di San Lazzaro di Savena (BO) - Via della Tecnica 39 - P.I. 00631861200;

Visti:

- il verbale di consegna dei lavori del 14/09/2020;
- il tempo utile per la loro realizzazione 30gg naturali e consecutivi, quindi da concludersi entro il 13/10/2020;
- il certificato di ultimazione dei lavori del 19/10/2020, nel quale si attesta che l'intervento è terminato il 12/10/2020;
- la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, redatti dal sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori, in data 08/03/2021, dai quali risulta un credito della ditta appaltatrice pari a €. 37.224,93# oltre a IVA 22%;


Ritenuto opportuno procedere alla loro approvazione;

Vista la propria competenza ai sensi del Provvedimento del Sindaco in data 02/01/2021 n. 2 con il quale la responsabilità dell'area tecnica/manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Cirelli Massimiliano;



DETERMINA


- 1) **di approvare** la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Riquilificazione dell’impianto di illuminazione pubblica nel territorio di Montecreto - 2° stralcio”, redatti dal sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori, in data 08/03/2021, dai quali risulta un credito della ditta appaltatrice **ALDROVANDI S.r.l.** di San Lazzaro di Savena (BO), P.I. 00631861200 - pari a €. 37.224,93# oltre a IVA 22%;
- 2) **di liquidare** alla suddetta ditta, a presentazione di regolare fattura, l’importo di €. 45.414,42#, a saldo dei lavori eseguiti;
- 3) **di liquidare** la somma di €. 400,00# per incentivi art 113 Dlgs 50/2016, nel rispetto del regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 33/2020;
- 4) **di imputare** la spesa di €. 45.814,42# nel seguente modo al cap. 3099 del bilancio 2021 e proveniente dai RR.PP. 2020.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
 Cirelli  Massimo

oo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA


Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.
 Montecreto, li _____

Il Responsabile del Servizio
 Cirelli  Massimo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.
 Montecreto, li 8/3/21

Il Responsabile del Servizio
 Castelli Dr.ssa Angiolina


oo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____

IL RESPONSABILE DELL’ALBO