



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO – DETERMINA N. 58 DEL 14/04/2021

DETERMINAZIONE N° DEL

OGGETTO: RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DI VALLE DELLA STRADA COMUNALE VIA CIRCONVALAZIONE NORD IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON VIA SCOLTENNA – Approvazione SFL lavori e CRE CUP J17H20000240002 - CIG 8513328C80

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n° 93 del 08/06/2020 è stato incaricato l'Ing. Massimo Florini per la progettazione esecutiva "Ripristino della carreggiata di valle della strada comunale Via Circonvalazione Nord in prossimità dell'incrocio con Via Scoltenna";
- che con D.G. n° 47 del 14/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per la "Ripristino della carreggiata di valle della strada comunale Via Circonvalazione Nord in prossimità dell'incrocio con Via Scoltenna" predisposto dal Tecnico comunale Ing. Massimo Florini dell'importo complessivo di € 120.000,00 come di seguito riportato:

Table with 3 columns: Description, Amount (€), and Total Amount (€). Rows include Lavori (€ 95.228,58), Oneri sicurezza (€ 1.349,90), Totale Lavori (€ 96.578,48), Imprevisti (€ 32,94), Indagini geonostiche geotecniche compresa IVA (€ 2.862,12), relazione geologica sismica compresi contributi (€ 373,32), Spese progettazione compreso contributi (€ 6.687,20), Collaudo statico compreso contributi (€ 380,64), Responsabile unico del procedimento (€ 1.267,20), Prove per collaudo (€ 2.156,96), IVA 10% su lavori sicurezza e imprevisti (€ 9.661,14), sommano (€ 23.421,52), and TOTALE APPALTO (€ 120.000,00).

- che con propria determina n. 150 del 15/09/2020 sono stati affidati i lavori all'impresa CANOVI COSTRUZIONI SRL con sede a Lama Mocogno (MO) in via Cimone 3 – P.IVA 00260550363 – che ha offerto un ribasso del 2,10% sull'importo posto a base di gara, per cui il nuovo importo lavori è di €. 93.228,78#, oltre oneri per la sicurezza di € 1.349,90, pertanto per l'importo finale di € 94.578,68# (IVA esclusa);



CONSIDERATO che la spesa di € 120.000,00 è finanziata interamente con contributo Regionale di Protezione Civile - Delibera Cons. Min. DPCM 27.02.2019/2019 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2020 - Piano approvato con Decreto del Presidente Bonaccini in qualità di Commissario Delegato con Decreto N° 54 del 02/04/2020 - codice intervento 16173;

VISTI i documenti presentati dal Direttore dei Lavori, Ing. Florini Massimo di Fanano, dai quali risulta che:

- i lavori sono stati consegnati in data 10/11/2020, data dalla quale sono decorsi i 60gg di tempo utile per la loro esecuzione;
- gli stessi sono stati sospesi in data 17/12/2020 e ripresi il 21/01/2021, con nuova scadenza del tempo utile il 12/02/2021;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 09/02/2021;
- si è presentata la necessità di prevedere alcuni nuovi prezzi per lavorazioni non previste, accordati con regolare verbale del 03/12/2020;

VISTO lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione, redatti in data 10/04/2021 dal Direttore dei Lavori, Ing. Florini Massimo, dal quale risulta un credito dell'impresa CANOVI COSTRUZIONI SRL di Lama Mocogno di €. 94.568,61# con un risparmio di €. 10,07# sulle somme autorizzate di €. 94.578,68#;

RITENUTO OPPORTUNO approvare i suddetti documenti;

VISTA la propria competenza, ai sensi del provvedimento del Sindaco in data 02/01/2021 n. 2, con il quale la responsabilità dell'area tecnica/manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Cirelli Massimiliano;

DETERMINA

- 1)**DI APPROVARE** lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Ripristino della carreggiata di valle della strada comunale Via Circonvallazione Nord in prossimità dell'incrocio con Via Scoltenna", redatti in data 10/04/2021 dal Direttore dei Lavori, Ing. Florini Massimo, dal quale risulta un credito dell'impresa **CANOVI COSTRUZIONI SRL** con sede a Lama Mocogno (MO) in Via Cimone 3 – P.IVA 00260550363 - di €. **94.568,61#** (oltre a IVA), con un risparmio di €. 10,07# sulle somme autorizzate di €. 94.578,68#;
- 2)**DI IMPUTARE** la somma di €. **104.025,47#** (IVA 10% compresa) al Cap. **3098/2** del Bilancio 2021, proveniente dai RR.PP. 2020;
- 3)**DI LIQUIDARE**, a presentazione di regolare fattura, alla ditta CANOVI COSTRUZIONI SRL di Lama Mocogno, l'importo di €. 104.025,47#

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Cirelli Massimiliano



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, li _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Cirelli Geom. Massimiliano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, li _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Castelli Dr.ssa Angiolina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____

F.to IL RESPONSABILE DELL'ALBO

