



Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO – DETERMINA N. 16 DEL 01/02/2023

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____


OGGETTO: *INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' STORICA COMUNALE E DELLE STRADE DEL TERRITORIO – APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE*
CUP J17H21001460006 – CIG 8852416CC5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Montecreto, all'interno delle sue prerogative istituzionali, procede con la revisione, riqualificazione e manutenzione straordinaria della rete viaria del territorio, anche attraverso contributi erogati dagli enti sovraordinati finalizzati alla valorizzazione delle tipicità della Regione Emilia Romagna;
- A seguito della sottoscrizione di un accordo territoriale ai sensi della L.R 05/1998, firmato tra le parti in data 26/02/2021, l'Amministrazione comunale di Montecreto è beneficiaria di un contributo regionale finalizzato alla riqualificazione, ripristino e valorizzazione della viabilità comunale territoriale, per complessivi € 111.146,00;
- L'Amministrazione comunale di Montecreto è beneficiaria di un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per complessivi € 80.000,00;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 31/05/2021 l'Amministrazione comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la "Interventi di Riqualificazione della Viabilità storica comunale e delle strade del territorio" per complessivi € 191.000,00 di quadro economico, IVA e spese tecniche incluse, così ripartite:

<u>QUADRO ECONOMICO</u>			
LAVORI			
Importo Lavori	€		146.588,85
Importo Oneri della Sicurezza	€		1.465,85
TOTALE A BASE DI GARA	€		148.054,70
SOMME A DISPOSIZIONE			
Imprevisti (5% dell'importo dei lavori)	5% €		7.402,74
Incentivo per funzioni tecniche art.113 DL 50/201	2% €		2.961,09
Spese ANAC	€		22,50
Iva 22% su lavori e sicurezza	22% €		32.572,03
Arrotondamenti	-€		13,06
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		42.945,30
TOTALE PROGETTO	€		191.000,00



- A seguito di procedura di gara, con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico, in qualità di RUP dell'intervento, n° 128 del 29/07/2021, sono stati aggiudicati i lavori di cui all'oggetto alla Società MI.CO Srl di Pavullo nel Frignano (MO), per un importo lavori pari ad € 144.976,33, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che a seguito dell'affidamento di cui sopra, il quadro economico di appalto veniva ricalcolato come qui di seguito:

<u>QUADRO ECONOMICO</u>			
LAVORI			
Importo Lavori	€		143.510,48
Importo Oneri della Sicurezza	€		1.465,85
TOTALE A BASE DI GARA	€		144.976,33
SOMME A DISPOSIZIONE			
Imprevisti	€		11.229,35
Incentivo per funzioni tecniche art.113 DL 50/2016	2% €		2.899,53
Spese ANAC	€		-
Iva 22% su lavori e sicurezza	22% €		31.894,79
Arrotondamenti	€		-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		46.023,67
TOTALE PROGETTO	€		191.000,00

- Che con Determina n° 122 del 30/07/2022 è stata approvata una perizia di variante, senza aumento di costi per la Pubblica Amministrazione, finalizzata a dare copertura agli interventi necessari a seguito dei gravi eventi metereologici accaduti nei mesi scorsi, con grave recrudescenza nelle giornate di giugno e luglio 2022;
- Con Determina n° 123 del 30/07/2022 è stato approvato il 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento dei lavori al 30/07/2022, per un importo di € 64.088,47 oltre IVA;
- Con Determina n° 15 del 01/02/2023 è stato approvato il 2° SAL e 2° Certificato di Pagamento dei lavori al 25/01/2023, per un importo di € 51.162,84 oltre IVA;

CONSIDERATO CHE:

- Che con nota del 01/02/2023 Direttore dei Lavori, Arch. Denis Bertoncelli, nel constatare la fine dei lavori affidati, ne certificava l'avvenuta conclusione e dichiarava che gli stessi erano stati eseguiti in modo regolare;

RITENUTO pertanto opportuno approvare la contabilità finale dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione relativo agli interventi previsti in progetto ed affidati con Determina n° 128 del 29/07/2021 e modificati con perizia di cui alla Determina n° 122 del 30/07/2022, per complessivi € 144.976,19 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA 22%;



ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss. mm. e ii.;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

DATO ATTO che con provvedimento sindacale n° 1/2023 il Sindaco del Comune di Montecreto ha conferito al sottoscritto Arch. Denis Bertoncelli la responsabilità della posizione organizzativa relativa al settore Tecnico/Manutenitivo, con conseguente competenza all'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti decisionali inerenti il settore assegnato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

DETERMINA

1. di **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante della presente Determinazione;
2. di **DARE ATTO** che, ai sensi della Legge n° 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo stesso Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Denis Bertoncelli e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di interessi anche potenziale con il provvedimento in questione;
3. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' STORICA COMUNALE DEL CENTRO DI MONTECRETO", redatto dal sottoscritto in qualità di Direttore dei Lavori e controfirmati dalla ditta affidataria dei lavori senza alcuna riserva;
4. **DI DARE ATTO** che, a seguito degli atti contabili e a seguito dell'approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, l'importo complessivo dei lavori effettivamente realizzati risulta pari ad € 144.976,19 comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre IVA 22%;
5. Pertanto **DI LIQUIDARE**, in relazione agli atti contabili già approvati, la somma di € 724,88# oltre a IVA per un importo complessivo di € 884,35#, alla ditta MICO Srl su presentazione di regolare fattura imputando la spesa al capitolo 3106 Bilancio 2023, proveniente dai RR.PP. 2021 (impegno 212/2021);
6. di **LIQUIDARE** la somma di € 2.899,53 destinata agli incentivi per funzioni tecniche a favore dei dipendenti Bertoncelli Denis e Zecchini Monica, imputando la spesa al capitolo di Bilancio 3098/2 Bilancio 2023, proveniente dai RR.PP. 2021 (impegno 215/2021).

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Arch. Denis Bertoncelli

