



**Settore : TECNICO MANUTENTIVO**  
**UFFICIO TECNICO – DETERMINA N. 92 DEL 15/06/2024**

\*\*\*\*\*

DETERMINAZIONE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OGGETTO: **COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VACCARI A MONTECRETO – APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

**CUP J17H21001460006 – CIG 8852416CC5 (Progetto iniziale)**

**CUP J14H22001120001 – CIG B1EC4ECF79 (Perizia di variante e suppletiva)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO CHE:**

- Il Comune di Montecreto, all'interno delle sue prerogative istituzionali, procede con la revisione, riqualificazione e manutenzione straordinaria della rete viaria del territorio;

**RICHIAMATE:**

- La deliberazione di Giunta Comunale n° 26 del 05/05/2023 con al quale l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per la "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VACCARI A MONTECRETO" per complessivi € 83.790,52 di quadro economico, IVA e spese tecniche incluse codice CUP **J17H23000240001**;
- La determinazione n 70 UT del 12 maggio 2023 con la quale, a seguito di gara ufficiosa, i lavori vennero affidati alla ditta MICO Srl, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), Via Petrarca n° 4/1, P.Iva 02939840365, per un importo di € 64.912,22, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso determinati in € 1.899,87, oltre IVA;

**QUADRO ECONOMICO**

LAVORI			a seguito ribasso
Importo Lavori	€	63.329,00	€ 63.012,36
Importo Oneri della Sicurezza	€	1.899,87	€ 1.889,87
<b>TOTALE A BASE DI GARA</b>	<b>€</b>	<b>65.228,87</b>	<b>€ 64.912,23</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Imprevisti	€	2.905,95	€ 3.293,02
Incentivo per funzioni tecniche art.113 DL 50/2016	2% €	1.304,58	€ 1.304,58
Spese ANAC	€	-	
Iva 22% su lavori e sicurezza	22% €	14.350,35	€ 14.280,69
Arrotondamenti	€	0,78	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>18.561,65</b>	<b>€ 18.878,29</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>83.790,52</b>	<b>€ 83.790,52</b>



- La concessione di un contributo di € 50.000,00 ai sensi della legge 160/2019 art 1 comma 2,9 in qualità di comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti, per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza del territorio comunale
- La deliberazione di Giunta Comunale n° 32 del 20/05/2024 con la quale l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VACCARI A MONTECRETO: PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA" per complessivi € 133.790,52 di quadro economico, IVA e spese tecniche incluse e per € 53.293,02 di costo per la sola perizia, come da quadro economico riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO				
		PROGETTO	PERIZIA	DIFFERENZA
lavori		€ 63.329,00	€ 106.490,56	€ 43.161,56
sicurezza		€ 1.899,87	€ 1.899,87	€ 0,00
		€ 65.228,87	€ 108.390,43	€ 43.161,56
ribasso	0,50%		€ 532,45	
			€ 107.857,98	€ 107.857,98
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				€ 0,00
Imprevisti		€ 2.905,95	€ 0,00	-€ 2.905,95
Incentivo funzioni tecniche	2%	€ 1.304,58	€ 2.167,81	€ 863,23
Spese Anac				€ 0,00
Iva 22% su lavori e sicurezza	22%	€ 14.350,35	€ 23.728,76	€ 9.378,40
arrotondamenti		€ 0,77	€ 35,97	€ 35,20
		€ 18.561,65	€ 25.932,53	€ 7.370,89
				€ 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 83.790,52</b>	<b>€ 133.790,52</b>	<b>€ 50.000,00</b>

- La determinazione n 84 UT del 31 maggio 2024 con la quale vennero affidati i lavori di "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VACCARI A MONTECRETO: PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA" alla ditta MI.CO Srl, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), Via Petrarca n° 4/1, P.Iva 02939840365, per un importo aggiuntivo di € 42.945,76, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, invariati rispetto al progetto principale, e del ribasso d'asta dello 0,50 % sui soli lavori, oltre IVA, nel seguente modo:
  - o quanto a € 2.699,20 oltre a IVA recuperando la quota imprevisti del progetto **CUP J17H23000240001, CIG B1E54A2589**;
  - o quanto a € 40.246,55 oltre a IVA affidati direttamente tramite la piattaforma SATER con copertura finanziaria da contributo di € 50.000,00 ai sensi della legge 160/2019 art 1 comma 29 **CUP J14H22001120001, CIG B1EC4ECF79**;

**VISTO** il mandato nella citata deliberazione all'Ufficio Tecnico ad adottare gli atti conseguenti per la realizzazione delle opere previste nella perizia suppletiva con il seguente quadro economico:

<b>LAVORI</b>	
Importo Lavori	€ 43.161,56



Importo 0,50% da ribasso asta	€	215,81
<b>TOTALE A BASE DI GARA</b>	€	<b>42.945,75</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Incentivo per funzioni tecniche art.113 DL 50/2016	2% €	863,23
Iva 22% su lavori	22% €	9.448,07
Arrotondamenti	€	35,97
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>10.347,27</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	€	<b>53.293,02</b>

**PRESO ATTO** che la spesa di € 53.293,02 ha copertura finanziaria come di seguito:

- la somma di € 3.293,02 (IVA compresa) ancora a disposizione e relativa agli imprevisti di cui al progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n° 26 del 05/05/2023 codice CUP **J17H23000240001** e risultante a seguito ribasso offerto dalla ditta MI.CO SRL aggiudicataria dei lavori (determina n. 70/2023);
- dal contributo di € 50.000,00 ai sensi della legge 160/2019 art 1 comma 29 CUP **J14H22001120001**, il cui quadro economico risulta il seguente:

<b>LAVORI A BASE DI GARA</b>	€	<b>40.246,55</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Incentivo per funzioni tecniche art.113 DL 50/2016	2% €	863,23
Iva 22% su lavori	22% €	8.854,25
Arrotondamenti	€	35,97
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>9.753,45</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	€	<b>50.000,00</b>

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione, predisposto in data 14/06/2024 dalla sottoscritta, in qualità di Direttore dei Lavori, che attesta la conclusione degli stessi il 06/06/2024, dichiara che gli stessi erano stati eseguiti in modo regolare e riconosce un credito alla ditta affidataria, MI.CO Srl, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), Via Petrarca n° 4/1, P.Iva 02939840365 – pari a € 50.178,40 oltre a IVA;

**RITENUTO** pertanto opportuno approvare la contabilità finale dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione relativo agli interventi previsti in progetto ed affidati con Determina n° 70 del 12/05/2023 e modificati con perizia di cui alla Determina n° 84 del 31/05/2024, per complessivi € 107.857,97 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA 22%;

**ATTESTATA**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;



**DATO ATTO** che con provvedimento sindacale n° 2/2024 il Sindaco del Comune di Montecreto ha conferito alla sottoscritta Ing. Alessia Bagatti la responsabilità della posizione organizzativa relativa al settore Tecnico/Manutentivo, con conseguente competenza all'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti decisionali inerenti il settore assegnato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

### DETERMINA

1. di **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante della presente Determinazione;
2. di **DARE ATTO** che, ai sensi della Legge n° 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo stesso Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Alessia Bagatti e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di interessi anche potenziale con il provvedimento in questione;
3. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VACCARI A MONTECRETO", redatto dalla sottoscritta in qualità di Direttore dei Lavori e controfirmati dalla ditta affidataria dei lavori senza alcuna riserva;
4. **DI DARE ATTO** che, a seguito degli atti contabili e a seguito dell'approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, l'importo complessivo dei lavori effettivamente realizzati risulta pari ad € 107.857,97 comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre IVA 22%;
5. Pertanto **DI LIQUIDARE**, in relazione agli atti contabili già approvati, le somma di:
  - CUP J17H23000240001, CIG 9822924551: € 9931,85 + IVA per un importo complessivo di € **12.116,86**, alla ditta MICO Srl con sede in via Petrarca 4/1, 41026, Pavullo Nel Frignano (MO), C.F. 02939840365 P.IVA IT02939840365, su presentazione di regolare fattura imputando la spesa al capitolo **3098/2** Bilancio 2024 proveniente da RR.PP. 2023 (impegni 100/2023 e 105/2024);
  - CUP J14H22001120001, CIG B1EC4ECF79: € 40.246,55 + IVA per un importo complessivo di € **49.100,79**, alla ditta MICO Srl con sede in via Petrarca 4/1, 41026, Pavullo Nel Frignano (MO), C.F. 02939840365 P.IVA IT02939840365, su presentazione di regolare fattura imputando la spesa al capitolo **3098/7** Bilancio 2024 (impegno 106/2024);
6. di **LIQUIDARE** le somma di:
  - CUP J17H23000240001, CIG 9822924551 € **1304,58** destinata agli incentivi per funzioni tecniche a favore dei dipendenti Bertoncelli Denis, Bagatti Alessia e Zecchini Monica, imputando la spesa al capitolo di Bilancio **3098/2** Bilancio 2024, proveniente dai RR.PP. 2023 (impegno 101/2023), come segue:
    - Arch. Denis Bertoncelli € 245,26;
    - Ing. Alessia Bagatti € 480,09;
    - Geom. Monica Zecchini € 318,31;



COMUNE DI MONTECRETO  
PROVINCIA DI MODENA

CITTA' del  
CASTAGI

UFFICIO TECNICO

- CUP J14H22001120001, CIG B1EC4ECF79 € 863,23 destinata agli incentivi per funzioni tecniche a favore dei dipendenti Bagatti Alessia e Zecchini Monica, imputando la spesa al capitolo di Bilancio 3098/7 Bilancio 2024 (impegno 107/2024) come segue:
  - Ing. Alessia Bagatti € 469,96;
  - Geom. Monica Zecchini € 210,62.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
F.to Ing. Alessia Bagatti



oo

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Ing. Alessia Bagatti

oo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Castelli Dr.ssa Angiolina

oo

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, \_\_\_\_\_

F.to IL RESPONSABILE DELL'ALBO