



Settore : *UFFICIO TECNICO* – DETERMINA – N. 15 DEL 03/02/2024

\*\*\*\*\*

DETERMINAZIONE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OGGETTO: *NUOVA SEGGIOVIA BIPOSTO A MORSA FISSA GROTTI – MONTE CERVAROLA – APPROVAZIONE STATO FINAL E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- la Regione Emilia Romagna con atto del Dirigente del Servizio Turismo, Commercio e Sport n° 19753 del 27/11/2018 ha assegnato e concesso i contributi per il “Sostituzione seggiovia Cervarola”, al Comune di Montecreto ai sensi dell'art 'art 15 l. 241/90 - art. 5 c. 1-PIANO PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI – IMPEGNO RISORSE” per un importo di € 1.400.000,00;
- con deliberazione di G.C. n° 46 del 23/10/2019 è stato approvato il quadro economico del progetto definitivo dei lavori di “costruzione della nuova seggiovia Cervarola” per un importo complessivo di € 1.891.498,22;
- Il Comune di Montecreto provvederà alla copertura delle spese per IVA e per altre somme a disposizione non ricomprese all'interno del finanziamento regionale, per un complessivo di € 491.498,22, mediante la contrazione di un mutuo;
- A seguito di procedura di gara per l'individuazione del soggetto affidatario della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere, con Determina del Responsabile del Settore n° 101 del 24/06/2021 è stato affidato in via definitiva l'appalto suddetto alla ditta CCM Finotello di Pianezza (TO);
- Con nota prot. n° 3247 del 30/12/2020 il Comune di Montecreto trasmetteva al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – Direzione generale Territoriale Nord – Est, Sezione di Bologna, n° 3 copie del progetto esecutivo redatto dalla Società appaltatrice, successivamente integrato come da richieste dello stesso ufficio con nota prot. n° 2511 del 09/06/2021;
- Con nota assunta agli atti del Comune di Montecreto in data 28/07/2021, prot. n° 3393, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – Direzione generale Territoriale Nord – Est, Sezione di Bologna rilasciava proprio nulla osta, condizionato e con prescrizioni, ai fini della sicurezza e all'approvazione, da parte del Comune di Montecreto, dei già citato Progetto Esecutivo, restituendo una copia firmata dello stesso da mantenere agli atti dell'Amministrazione comunale;
- Con Delibera n° 50 del 29/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della Nuova Seggiovia Biposto a Morsa Fissa “Grotti (1.350,00) – Monte Cervarola (1.465,59)”, redatto dalla Società appaltatrice dell'intervento in oggetto, a seguito del nulla osta trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile –



Direzione generale Territoriale Nord – Est, Sezione di Bologna, assunta agli atti del Comune di Montecreto in data 28/07/2021, prot. n° 3393;

**Dato atto che:**

- Con Determina n° 63 del 21/03/2019 l'amministrazione comunale ha conferito al Dott. Geol. Daniele Sargenti l'incarico per la redazione delle indagini, studi e relazioni geologiche, geotecniche, sismiche, paesaggistiche ed ambientali finalizzati alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per complessivi € 9.600,00 oltre cassa (2%) e IVA (22%) per un totale di € 12.180,48;
- Che a seguito del completamento dell'incarico di cui al punto precedente e alla liquidazione delle competenze spettanti si è riscontrata una economia di spesa per la Pubblica Amministrazione pari ad € 1.980,48, riutilizzabile una volta ridefinito il quadro economico di appalto;
- Con Determina n° 79 del 17/04/2019 l'amministrazione comunale ha conferito al Dott. Geol. Daniele Sargenti un'integrazione di incarico per la redazione delle indagini, studi e relazioni geologiche, geotecniche, sismiche, paesaggistiche ed ambientali finalizzati alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per complessivi € 2.600,00 oltre cassa (2%) e IVA (22%) per un totale di € 3.235,44;
- Che a seguito del completamento dell'incarico di cui al punto precedente e alla liquidazione delle competenze spettanti si è riscontrata una economia di spesa per la Pubblica Amministrazione pari ad € 991,44, riutilizzabile una volta ridefinito il quadro economico di appalto;
- Con Determina n° 80 del 17/04/2019 l'amministrazione comunale ha conferito al Dott. Ing. Luca Rancati l'incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, per complessivi € 30.000,00 oltre cassa (4%) e IVA (22%) per un totale di € 38.064,00;
- Che a seguito del completamento dell'incarico di cui al punto precedente e alla liquidazione delle competenze spettanti si è riscontrata una economia di spesa per la Pubblica Amministrazione pari ad € 6.864,00, riutilizzabile una volta ridefinito il quadro economico di appalto;
- Con Determina n° 82 del 19/04/2019 l'amministrazione comunale ha liquidato ad ARPAE – Regione Emilia Romagna le spese istruttorie per la procedura di Screening/VIA per la valutazione del progetto definitivo/esecutivo, per complessivi € 500,00;
- Con Determina n° 89 del 13/05/2019 l'amministrazione comunale ha conferito alla Società Tecnofisica Snc l'incarico per indagini sismiche e penetrometriche relative al nuovo tracciato in progetto, per complessivi € 7.000,00 oltre IVA (22%) per un totale di € 8.540,00;
- Che a seguito del completamento dell'incarico di cui al punto precedente e alla liquidazione delle competenze spettanti non si è riscontrata una economia di spesa per la Pubblica Amministrazione;
- Con Determina n° 148 del 09/08/2019 l'amministrazione comunale ha conferito al Dott. Enrico Castellacci l'incarico per la redazione della relazione nivologica finalizzata alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per complessivi € 2.500,00 oltre cassa (4%) e IVA (22%) per un totale di € 3.172,00;
- Che a seguito del completamento dell'incarico di cui al punto precedente e alla liquidazione delle competenze spettanti non si è riscontrata una economia di spesa per la Pubblica Amministrazione;
- Con Determina n° 158 del 16/09/2019 l'amministrazione comunale ha conferito al Dott. Ing. Rodolfo Bianchi l'incarico per la validazione del progetto definitivo ed esecutivo, per complessivi € 11.038,56 compresa cassa (4%) e IVA (22%);



- Che a seguito del completamento dell'incarico di cui al punto precedente e alla liquidazione delle competenze spettanti non si è riscontrata una economia di spesa per la Pubblica Amministrazione;
- Con Determina n° 162 del 20/09/2019 l'amministrazione comunale ha conferito alla Società Sichi Elda un affidamento finalizzato al taglio delle piante insistenti l'area di sedime della nuova seggiovia, per complessivi € 30.000,00 IVA (22%) inclusa;
- Che a seguito del completamento dell'incarico di cui al punto precedente e alla liquidazione delle competenze spettanti non si è riscontrata una economia di spesa per la Pubblica Amministrazione;
- Con Determina n° 195 del 11/11/2019 l'amministrazione comunale ha liquidato a CONI Servizi Spa le spese istruttorie per la valutazione del progetto in oggetto, per complessivi € 300,00;
- Con Determina n° 101 del 24/06/2020 l'amministrazione comunale ha conferito alla Società CCM Finotello, Società Appaltatrice dell'intervento di cui all'oggetto, l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori della nuova Seggiovia "Grotti - Monte Cervarola", per complessivi € 1.584.363,49 IVA (10%) compresa;
- Che al momento della redazione della presente determinazione non è riscontrabile alcuna economia di spesa per la Pubblica Amministrazione;
- Con Determina n° 101 del 24/06/2020 l'amministrazione comunale ha impegnato la somma di € 6.182,72 a favore dell'Unione Comuni del Frignano per la liquidazione del contributo ANAC e per spese dei commissari esterni;
- Con Determina n° 48 del 31/03/2020 l'amministrazione comunale ha conferito al Dott. Ing. Massimo Florini l'incarico per la Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di cui all'oggetto, per complessivi € 46.696,00 compresa cassa (4%) e IVA (22%) non dovuta, determinando un'economia di spesa per la Pubblica Amministrazione rispetto al quadro economico di progetto pari ad € 9.873,67, riutilizzabile una volta ridefinito il quadro economico di appalto;
- Con Determina n° 48 del 31/03/2020 l'amministrazione comunale ha conferito al Dott. Ing. Stefano Colò l'incarico per il Collaudo statico e tecnico amministrativo per i lavori di cui all'oggetto, per complessivi € 8.500,96 compresa cassa (4%) e IVA (22%) non dovuta, determinando un incremento di spesa per la Pubblica Amministrazione rispetto al quadro economico di progetto pari ad € 166,15;
- A seguito della necessità di procedere ad un controllo archeologico sistematico in corso d'opera dei lavori di scavo per l'intervento di cui all'oggetto, emerso in sede di valutazione del progetto definitivo da parte degli Enti competenti e sovraordinati, l'amministrazione comunale ha conferito alla Società CLM Archeologia Srl l'incarico per il servizio di controllo archeologico in corso d'opera per i lavori stessi, per complessivi € 1.830,00 IVA (22%) compresa;
- Con determina n. 133 del 31/07/2021 è stato ridefinito il quadro economico di progetto al fine di allineare lo stesso a tutti i procedimenti definiti durante il percorso autorizzativo del progetto stesso;
- Con determina n. 212 del 27/11/2021 è stato approvato il 1° SAL ed è stata liquidata la somma di €. 150.300,61# (IVA esclusa) alla ditta C.C.M. FINOTELLO di Pianezza (TO);
- Con Determinazione R.S. n.224 del 21/12/2021 è stato Approvato il 2° SAL e 2° C.P. dei lavori in oggetto, dal quale risulta un importo lavori eseguiti pari ad €. 631.449,87; importo del 2° CP pari ad €. 390.845,52 oltre Iva e con Determinazione R.S. n.33 del 24/03/2022 è stata liquidata la fattura n.140/P, relativa al 2° C.P. emessa dalla ditta CCM FINOTELLO SRL, di importo pari ad €. 390.845,52 oltre Iva, per un totale di €. 429.930,07.



- Con Determinazione R.S. n.83 del 31/05/2022 è stato Approvato il 3° SAL e 3° C.P. dei lavori in oggetto, dal quale risulta un importo lavori eseguiti pari ad €. 820.033,22; con il medesimo atto è stata liquidata la fattura n.33/P, relativa al 3° CP, emessa dalla ditta CCM FINOTELLO SRL, di importo pari ad €. 110.780,52 oltre Iva, per un totale di €. 121.858,47.
- Con Determinazione R.S. n.137 del 07/09/2022 è stato Approvato il 4° SAL e 4° C.P. dei lavori in oggetto, dal quale risulta un importo lavori eseguiti pari ad €. 1.159.743,88; importo del 4° CP pari ad €. 270.069,73 oltre Iva e con Determinazione R.S. n.152 del 27/09/2022 è stata liquidata la fattura n.67/P, relativa al 4° C.P. emessa dalla ditta CCM FINOTELLO SRL, di importo pari ad €. 270.069,73 oltre Iva, per un totale di €. 297.076,70.

**Visto:**

- lo stato finale dei lavori predisposto in data 22/11/2023 dal Direttore dei lavori, Ing. Massimo Florini;
  - la relazione, verbali di visite e certificato di collaudo predisposto in data 29/01/2024 predisposto dal Collaudatore Tecnico-Amministrativo, Ing. Colo' Stefano;
- atti nei quali viene certificato un importo finale lavori di €. 1.410.968,78#, certificati di pagamento emessi per €. 1.209,484,86# e un credito finale dell'impresa di €. 201.483,92#;
- la garanzia fideiussoria per la rata di saldo di €. 201.483,92# di Italiana Assicurazioni n. 2024/13/6673961 del 24/01/2024 presentata dalla ditta C.C.M. Finotello SRL;

**Ritenuto opportuno** provvedere alla approvazione dello stato finale lavori e del certificato di regolare esecuzione sopra riportati;

**Dato atto** inoltre che con provvedimento sindacale n° 1/2024 il Sindaco del Comune di Montecreto ha conferito al sottoscritto Ing. Villa Angelo la responsabilità della posizione organizzativa relativa al settore Tecnico/Manutentivo.

**D E T E R M I N A**

1) **DI APPROVARE** i seguenti documenti:

- lo stato finale dei lavori predisposto in data 22/11/2023 dal Direttore dei lavori, Ing. Massimo Florini;
  - la relazione, verbali di visite e certificato di collaudo predisposto in data 29/01/2024 predisposto dal Collaudatore Tecnico-Amministrativo, Ing. Colo' Stefano;
- atti nei quali viene certificato un importo finale lavori di €. 1.410.968,78#, certificati di pagamento emessi per €. 1.209,484,86# e un credito finale dell'impresa di €. 201.483,92#;

2) **DI LIQUIDARE**, a presentazione di regolare fattura, l'importo a saldo di €. 201.483,92# oltre a IVA alla ditta C.C.M. Finotello SRL di Pianezza (TO) – Via Vercelli n. 10 – C.F./P.I.: 02022820019;

3) **DI IMPUTARE** l'importo di €. 221.632,31# (IVA compresa) al cap. 2880/6 (impegno 2020/205).

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
F.to Ing. Villa Angelo

