



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



10 UFFICIO TECNICO

Settore : **UFFICIO TECNICO – DETERMINA – N. 43 DEL 19/03/2024**

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

OGGETTO: **COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DI VALLE DELLA STRADA COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE NORD – APPROVAZIONE SFL e CRE CUP J17H21006020002 CIG 9942228A16**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- A seguito degli eventi Eccezionali che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori della Regione Emilia-Romagna, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2/12/2019 – OCDPC N.622 del 17/12/2019 OCDPC N.807 del 9/11/2021, l'Amministrazione comunale di Montecreto ha richiesto e ottenuto alla Regione Emilia Romagna un contributo per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada comunale di Via Circonvallazione Nord;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 15/12/2022 l'Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo, predisposto dall'Ing. Florini Massimo, come da incarico con determina n. 82/2022, per "COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DI VALLE DELLA STRADA COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE NORD IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON VIA SCOLTENNA" per complessivi € 100.000,00 di quadro economico, così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO

LM LAVORI A MISURA		
Importo lavori Intervento A	€	56 929,56
Importo lavori Intervento B	€	22 690,66
TOS Importo oneri della sicurezza	€	1 349,90
TOT TOTALE A BASE DI GARA		€ 80 970,12
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 Imprevisti	€	12,52
B2 Indagini sperimentali geologiche-geotecniche compresa Iva	€	1 368,84
B3 Spese tecniche per relazione geologico-sismica compreso contributo integrativo e Iva	€	248,88
B4 Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e sicurezza compresi contributo integrativo	€	6 552,00
B5 Collaudo statico compresi contributo integrativo e Iva	€	380,64
B6 Prove per collaudo	€	1 522,56
B7 Incentivo per funzioni tecniche art.113 DL 50/2016	€	816,18
B8 Contributo ANAC	€	30,00
B9 Iva 10% su lavori, sicurezza e imprevisti	€	8 098,26



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



10 UFFICIO TECNICO

SB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19 029,88
ICO	TOTALE GENERALE	€ 100 000,00

CONSIDERATO che, a seguito richiesta di offerte a ditte specializzate del settore, tramite ns. nota prot. n° 136 del 11/01/2023, la Ditta CAVONI COSTRUZIONI Srl, di Lama Mocogno ha presentato un ribasso, rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, pari al 1,50%;

DATO ATTO che con determina n. 92 del 28/06/2023 si sono affidati i lavori in oggetto alla ditta CANOVI COSTRUZIONI SRL, con sede in Lama Mocogno (MO), Via Cimone n° 3, P.Iva 00260550363, per un importo di € 78.425,92, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso determinati in € 1.349,90 per totali €. 79.775,82#, oltre IVA, per cui il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

<u>QUADRO ECONOMICO</u>		
LM	LAVORI A MISURA	
	Importo lavori Intervento A + B	€ 78.425,92
TOS	Importo oneri della sicurezza	€ 1 349,90
TOT	TOTALE A BASE DI GARA	€ 79 775,82
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti	€ 12,52
B2	Indagini sperimentali geologiche-geotecniche compresa Iva	€ 1 368,84
B3	Spese tecniche per relazione geologico-sismica compresi contributo integrativo e Iva	€ 248,88
B4	Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e sicurezza compresi contributo integrativo	€ 6 552,00
B5	Collaudo statico compresi contributo integrativo e Iva	€ 380,64
B6	Prove per collaudo	€ 1 522,56
B7	Incentivo per funzioni tecniche art.113 DL 50/2016	€ 816,18
B8	Contributo ANAC	€ 30,00
B9	Iva 10% su lavori, sicurezza e imprevisti	€ 7 978,83
SB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18 910,45
ICO	TOTALE GENERALE	€ 98 686,27

VISTI lo stato finale, la relazione allegata allo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DI VALLE DELLA STRADA COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE NORD IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON VIA SCOLTENNA", predisposti dal Direttore dei Lavori, Ing. Florini Massimo in data 18/01/2024 dai quali si evince che:

- i lavori sono stati consegnati 31/07/2023;



- termine lavori entro 60 gg dalla consegna e quindi entro il 28/09/2023;
- i lavori sono stati sospesi il 11/08/2023 sino al 27/08/2023, compresi; nuovo termine fine lavori 15/10/2023;
- i lavori sono ripresi il 28/08/2023 e si sono conclusi il 07/10/2023;
- il conto finale dei lavori ammonta a complessivi €. 79.768,70 (oneri sicurezza €. 1.349,90 compresi) e ne viene data la regolare esecuzione;


RITENUTO OPPORTUNO approvare il certificato di regolare esecuzione del 18/01/2024, sopra richiamato, che riconosce un credito alla ditta CANOVI SRL di Lama Mocogno pari a €. 79.768,70 oltre a IVA;

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dal progettista – Direttore dei Lavori – Coordinatore della sicurezza, Ing. Massimo Florini, di modifica del proprio regime IVA, non più forfettario, il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

<u>QUADRO ECONOMICO</u>		
LM	LAVORI A MISURA	
	Importo lavori Intervento A + B	€ 78 418,80
TOS	Importo oneri della sicurezza	€ 1 349,90
TOT	TOTALE A BASE DI GARA	€ 79 768,70
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1		
B2	Indagini sperimentali geologiche-geotecniche compresa Iva	€ 1 368,84
B3	Spese tecniche per relazione geologico-sismica compresi contributo integrativo e Iva	€ 248,88
B4	Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e sicurezza compresi contributo integrativo e IVA 22%	€ 7 993,44
B5	Collaudo statico compresi contributo integrativo e Iva	€ 380,64
B6	Prove per collaudo	€ 1 522,56
B7	Incentivo per funzioni tecniche art.113 DL 50/2016	€ 816,18
B8		
B9	Iva 10% su lavori, sicurezza	€ 7 976,87
SB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20 307,41
ICO	TOTALE GENERALE	€ 100 076,11

VISTA la necessità di impegnare la somma di €. 1.441,44 relativa all'IVA 22% da applicarsi sul compenso dell'Ing. Massimo Florini, finanziandola con risorse proprie di bilancio, in quanto il contributo della Regione E.R. copre il 10% delle spese tecniche, lasciando l'eccezione a carico della stazione appaltante;

VISTO il provvedimento sindacale n° 01/2024, con il quale il Sindaco del Comune di Montecreto ha conferito al sottoscritto Ing. Angelo Villa la responsabilità della posizione organizzativa relativa al settore Tecnico/Manutentivo;



DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DI VALLE DELLA STRADA COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE NORD IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON VIA SCOLTENNA”, predisposti dall’Ing. Massimo Florini in data 18/01/2024, in qualità di Direttore dei Lavori, dai quali risulta un credito della ditta **CANOVI COSTRUZIONI SRL**, con sede in Lama Mocogno (MO), Via Cimone n° 3, P.Iva 00260550363, di un importo di € 79.768,70, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso determinati in € 1.349,90, oltre IVA, per complessivi **€. 87.745,57#**;
- 2) **DI IMPEGNARE** la somma di **€ 1.441,44** relativa all’IVA 22% da applicarsi sul compenso dell’Ing. **Massimo Florini** con sede in Fanano, Via Acqua Solforosa n. 359 – C.F. FLRMSM70S01G393W – P.I.: 02654180369 – al capitolo di bilancio **3098**.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Angelo Villa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, li _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Angelo Villa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, li _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Castelli Dr.ssa Angiolina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____

F.to IL RESPONSABILE DELL’ALBO