



COMUNE DI RIOLUNATO
PROVINCIA DI MODENA
C.A.P. 41020

REGISTRO GENERALE N° _____

SETTORE N°1

LAVORI PUBBLICI – GESTIONE DEL PATRIMONIO – URBANISTICA – EDILIZIA – TRASPORTI A FUNE

DETERMINAZIONE N° 125 DEL 19.11.2016

OGGETTO: Costruzione di due centraline microidroelettriche su acquedotto: realizzazione opere edili (Lotto 2) – Approvazione e liquidazione 1° SAL.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 19/06/2015, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per la realizzazione di impianti idroelettrici su rete acquedottistica, a firma dell'ing. Stefano Tintori facente parte dello Studio TPC Progetti, nell'importo complessivo di Euro 355.000,00, così suddiviso:
Lotto 1 "lavori di fornitura ed installazione di turbine, impianti elettromeccanici, dispositivi di gestione automatizzata e monitoraggio, pratiche GSE":
Euro 108.000,00 importo lavori a base d'asta;
Euro 4.000,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
Euro 48.000,00 costo del personale non soggetto a ribasso d'asta;
Lotto 2 "lavori di realizzazione opere edili":
Euro 44.223,09 importo lavori a base d'asta;
Euro 3.266,79 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
Euro 2.529,71 oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta;
Euro 26.899,70 costo del personale non soggetto a ribasso d'asta
Euro 118.080,71 per somme a disposizione dell'amministrazione compreso l'onere Iva;
- **Atteso** che tale investimento è inserito nel piano degli investimenti dell'esercizio finanziario 2015, approvato unitamente al bilancio con deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 19/06/2015, ed è finanziato in parte con l'avanzo vincolato derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, così come approvato con deliberazione di giunta comunale n. 11 del 29/04/2015, ed in parte con contributo regionale;
- **Vista** la propria precedente determinazione n° 27/2016 con la quale è stato affidato allo Studio TPC Progetti di Bagni di Lucca l'incarico della direzione lavori, misure e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione e altre attività tecniche accessorie relative ai suddetti lavori;
- **Richiamata** la determinazione di questo Settore n° 31 del 20/03/2016 con la quale, a seguito di procedura negoziata effettuata dalla Centrale Unica di Committenza, sono stati affidati in via definitiva i lavori di costruzione di due centraline idroelettriche su acquedotto (Lotto 2) "realizzazione opere edili" all'impresa Contri Pietro – Via Frascara n. 17 – 41020 Riolunato (MO), che ha offerto il ribasso del 6,12% e quindi per il prezzo di € 41.516,63 per lavori, oltre Euro 26.899,70 per il costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, Euro 3.266,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 2.529,71 per oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta, così per complessive Euro 74.212,83, oltre l'onere Iva al 22% pari ad Euro 16.326,83, per un totale complessivo di Euro 90.539,66 (Codice CUP I32C14000020006 – Codice CIG 6539800DAC – Codice CIG derivato 664501255F);

- **Richiamata** l'ulteriore propria determinazione n. 79 del 22/07/2016 con la quale è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dei lavori di cui trattasi, modificando anche il quadro economico del progetto e integrando di Euro 4.526,98, compreso l'onere Iva, l'impegno di spesa a favore della suddetta ditta per l'esecuzione dei maggiori lavori;
- **Visto** il contratto rep. n. 1191 sottoscritto in data 03/06/2016 con l'impresa Contri Pietro – Via Frascara n. 17 – 41020 Riolunato (MO) per i lavori inerenti al Lotto 2;
- **Visto** il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto senza riserve dalla ditta esecutrice;
- **Vista** la documentazione relativa primo stato di avanzamento dei lavori di “Costruzione di due centraline microidroelettriche su acquedotto: realizzazione opere edili”, trasmessa dall'ing. Stefano Tintori facente parte dello Studio TPC Progetti, dalla quale risultano eseguiti lavori per un importo di Euro 66.191,46 (compreso la ritenuta per infortuni 0,5% - Recupero anticipazione), al netto dell'Iva;
- **Ritenuto** di approvare tale documentazione e provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta appaltatrice;
- **Dato atto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- **Visti:**
 - D.lgs n° 267/2000 “T.U. ordinamento enti locali”
 - il vigente regolamento comunale di contabilità;
 - il provvedimento del Sindaco di nomina del responsabile dei settori;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui riportate, la documentazione relativa al primo Stato di Avanzamento dei lavori di “Costruzione di due centraline microidroelettriche su acquedotto: realizzazione opere edili (Lotto 2)”, trasmessa dall'ing. Stefano Tintori facente parte dello Studio TPC Progetti, dalla quale risultano eseguiti lavori per un importo di Euro 66.191,46 (compreso la ritenuta per infortuni 0,5% - Recupero anticipazione), al netto dell'Iva (CUP I32C14000020006 – Codice CIG 6539800DAC – Codice CIG derivato 664501255F);
- 2) **DI LIQUIDARE e pagare** all'impresa appaltatrice Contri Pietro con sede a Riolunato la somma di Euro 80.753,58, compreso Iva, relativa al SAL approvato al precedente punto, a presentazione di fattura e con il visto di questo Ufficio;
- 3) **DI IMPUTARE** la complessiva somma di Euro 80.753,58 sul bilancio 2016 come da prospetto che segue:

Codice meccanografico Miss/programma/titolo/macroaggr.	Piano dei conti	Capitolo Numero	Capitolo Descrizione	Importo Euro
17 01 2 05	U.2.02.01.04.002	84306	Progetto di qualificazione energetica: centraline su acquedotti	80.753,58

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Pighetti geom. Emiliano)

Il presente atto è stato inserito nel registro annuale delle determinazioni il _17/12/2016___

Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto.

Riolunato, li _19/11/2016__

Il Responsabile del Settore Tecnico
(F.to Emiliano Pighetti)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene esecutivo.

IMPORTO DELLA SPESA Euro 80.753,58

IMPEGNO CONTABILE n. 15/2472

Riolunato, li _19/11/2016__

Il Responsabile del Settore Finanziario
(F.to Contri rag. Costantina)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno _17/12/2016__ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Claudia Contri

La presente determinazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Riolunato li _____

Il Funzionario Incaricato