



Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 111 DEL 22/07/2016

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

OGGETTO: **APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE LAVORI: "REVISIONE SPECIALE SEGGIOVIA BIPOSTO
GROTTI-ESPERIA LM38" -**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 14 del 08/05/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, predisposto dall'Ing. Busso Piero per un importo complessivo di €. 130.272,950# così distinto:

a. importo lavori	€. 88.984,26#
b. oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.779,68#
	€. 90.763,94#

c. somme a disposizione:

- spese tecniche (compreso cassa previdenza)	€. 8.898,43#
- Imprevisti	€. 7.118,74#
	€. 106.781,11#

- I.V.A. 22%	€. 23.491,84#
--------------	---------------

TOTALE	€. 130.272,95#
--------	----------------

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25/06/2015 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2015;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30/11/2015 con la quale si approvava l'assestamento generale al Bilancio di Previsione 2015;

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto redatto dal sottoscritto Tecnico Comunale, in qualità di R.U.P.;

Considerato che l'investimento è finanziato per l'intero importo di €. 130.272,95# (I.V.A. compresa) con contributo regionale a valere sulla L.R. 17/2002 - Determinazione del Responsabile del Servizio Regionale n. 14403 del 28/10/2015;

Richiamata la propria determina n. 14 del 18/01/2016 con la quale si aggiudicavano i lavori di "Revisione speciale seggiovia biposto GROTTI-ESPERIA LM38" alla ditta O.M.C.M. SNC di Sestola (MO) - Via dell'Industria n. 4/6 - P.I. 01479540369 -, per l'importo di € 90.496,98#, di cui €. 88.717,30# lavori + €. 1.779,68# oneri sicurezza, al netto dell'I.V.A. 22%;

Considerato che con il medesimo atto si affidava l'incarico per direzione lavori, coordinatore nell'esecuzione dei lavori, contabilità e collaudo finale all'Ing. BUSSO PIERO di Modena;



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



10 UFFICIO TECNICO

- Visto il verbale di consegna urgente dei lavori redatto dal suddetto professionista datato 18/01/2016;
- Visto il contratto stipulato con la ditta Rep. Com.le n. 2181 del 24/02/2016;
- Visto il 1° stato di avanzamento lavori redatto in data 01/03/2016 dall'Ing. Busso Piero pari a €. 63.209,80# (al netto del ribasso d'asta dello 0,30%) oltre ad oneri sicurezza per €. 1.268,02# e così per un complessivo importo di €. 64.477,82# e la determina n. 36 del 02/03/2016 di approvazione del 1° S.A.L. e il 1° certificato di pagamento per un totale di €. 64.477,82#, al netto della ritenuta di garanzia;
- Considerato che in corso d'opera il Direttore dei Lavori, Ing. Busso Piero, ha ritenuto opportuno utilizzare l'importo contenuto nelle somme a disposizione quali imprevisti, pari a complessivi €. 7.118,74#, per effettuare migliorie e opere complementari ai lavori appaltati;
- Visto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione del 20/07/2016 predisposto dall'Ing. Busso Piero:
 - di un importo lavori da progetto di €. 88.717,30#, al netto del ribasso d'asta del 0,30%, oltre ad oneri sicurezza di €. 1.779,68#, per una somma di €. 90.496,98#;
 - di un importo di ulteriori lavori effettuati di €. 7.050,00#;
 per un totale complessivo di €. 97.546,98# al netto dell'I.V.A.;
- Considerato che i lavori sono stati eseguiti come da Capitolato, non si sono verificati incidenti sui lavori, né sono stati arrecati danni ambientali né a terzi;
- Ritenuto opportuno approvare lo stato finale dei lavori pari a €. 97.546,98# al netto dell'I.V.A. e il relativo certificato di regolare esecuzione;
- Preso atto che alla ditta dovrà essere liquidato l'importo di €. 33.069,16# I.V.A. esclusa, dato dalla differenza tra l'importo dello stato finale e il 1° stato di avanzamento lavori;
- Visti: il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i.; il D.P.R. n. 207/2010; il D.Lgs. n. 267/2000;
- Vista la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco in data 02/01/2016, n. 2;

DETERMINA

- 1) di approvare il lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione, redatti in data 20/07/2016 dall'Ing. Piero Busso, di complessivi €. 97.546,98#, di cui 90.496,98# lavori da progetto e €. 7.050,00# ulteriori lavori necessari a dare il lavoro finito a regola d'arte, dei lavori di "Revisione speciale seggiovia biposto GROTTI-ESPERIA LM38" eseguiti dalla ditta **O.M.C.M. SNC** di Sestola (MO) – Via dell'Industria n. 4/6 – P.I. 01479540369 –, per l'importo di €. 97.546,98##, al netto dell'I.V.A.;
- 2) di prendere atto che alla ditta **O.M.C.M. SNC** di Sestola sono stati erogati €. 64.477,82# con il 1° S.A.L. e 1° C.P., per cui vengono contabilizzati a saldo i restanti €. 26.019,16#, oltre agli imprevisti per €. 7.050,00# per complessivi €. 33.069,16#, oltre a I.V.A. 22% per €. 7.275,22# e così per un totale di €. 40.344,38#;
- 3) di imputare l'importo di €. 40.344,38# dovuto alla ditta, a presentazione di regolare fattura, al cap. 2883 del bilancio 2016, proveniente dai RR.PP. 2015 (impegno 2015/229, accertamento in entrata 2015/25 su cap. 828/3);



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



10 UFFICIO TECNICO

4) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2016.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ballotti Geom. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, li 22/1/16

Il Responsabile del Servizio
Castelli Dr.ssa Angiolina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, li 22/1/16

Il Responsabile del Servizio
Castelli Dr.ssa Angiolina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO