



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO: DETERMINA N. 93 DEL 24/05/2021

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

OGGETTO: **LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DELLA VIABILITA' INTERESSATA AL PASSAGGIO DEL GIRO DI ITALIA 2021 – APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CUP J87H21002200003**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- A seguito di comunicazione da parte della società organizzatrice, il territorio montano della Provincia di Modena è interessata dal passaggio della 4° tappa del Giro d'Italia 2021 "Piacenza/Sestola" fissata per il giorno 11/05/2021, con particolare riferimento ai territori di Fananno, Montecreto, Montefiorino, Palagano, Polinago e Sestola;
- La Provincia di Modena, nel suo ruolo di ente coordinatore delle attività sovracomunali, ha individuato il Comune di Montecreto come ente capofila di tutte le attività di manutenzione straordinaria della viabilità di competenza delle Amministrazioni succitate interessate dal passaggio della corsa ciclistica e, con nota assunta agli atti, ha comunicato il trasferimento di € 175.000,00 a favore del Comune di Montecreto come contributo finalizzato alla realizzazione delle opere stradali necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza e percorrenza delle strade succitate;
- Il Comune di Montecreto, nella sua veste di ente capofila individuato dalla Provincia di Modena per le attività suddette, ha redatto un progetto esecutivo per "Lavori di Sistemazione della Viabilità Interessata al Passaggio del Giro d'Italia", suddiviso in lotti funzionali per ogni Amministrazione interessata, per complessivi € 175.000,00 di quadro economico, finalizzato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali suddette;
- Con nota prot. 1781 del 24/04/2021 l'Ufficio tecnico del Comune di Montecreto ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni di Fanano, Montefiorino, Palagano, Polinago e Sestola il progetto esecutivo suddetto e ha contestualmente richiesto alle Amministrazioni in indirizzo l'autorizzazione ad intervenire sui tratti stradali di competenza delle amministrazioni stesse;
- Con note assunte agli atti del Comune di Montecreto, le Amministrazioni comunali di Fanano, Montefiorino, Palagano, Polinago e Sestola hanno approvato il progetto esecutivo suddetto e hanno dato contestuale autorizzazione al Comune di Montecreto di procedere con gli atti susseguenti finalizzati a dare piena attualità agli interventi previsti;

VISTO il progetto esecutivo per "Lavori di Sistemazione della Viabilità Interessata al Passaggio del Giro d'Italia", depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montecreto, redatto dall'Arch. Denis Bertocelli e validato dal Responsabile del Procedimento Geom. Massimiliano Cirelli, per una spesa complessiva, suddivisa in lotti funzionali, di € 175.000,00 così suddivisa:

Importo lavori:



COMUNE DI MONTECRETO

CASTAGNO



UFFICIO TECNICO

PROVINCIA DI MODENA

• Lotto 1 Fanano	€ 18.686,10
• Lotto 2 Montecreto	€ 22.703,20
• Lotto 3 Montefiorino	€ 18.600,56
• Lotto 4 Palagano	€ 12.124,30
• Lotto 5 Polinago	€ 11.319,00
• Lotto 6 Sestola	€ 58.424,58
Sommano	€ 141.857,74
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.584,88
Totale Lavori	€ 143.442,62
IVA 22%	€ 31.557,38
Totale somme a disposizione	<u>€ 31.557,38</u>
TOTALE APPALTO	€ 175.000,00

VISTA la determinazione n° 70 del 30/04/2021 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Massimo Cirelli, a conclusione del procedimento di individuazione degli operatori economici funzionali alla realizzazione delle opere in progetto affidava i lavori stessi, per lotti funzionali così suddivisi:

- Lotto 1 Fanano alla ditta **BIOLCHINI COSTRUZIONI srl** via Poggioraso 8 – Sestola (MO) P.IVA 02856090366 per un importo € 18.852,46 compreso oneri di sicurezza per un totale IVA compresa di **€ 23.000,00** (CIG ZF7318EF40);
- Lotto 2 Montecreto alla ditta **CANOVI COSTRUZIONI srl** con sede a Lama Mocogno (MO) in via Cimone 3 P.IVA 00260550363 per un importo € 22.950,82 compreso oneri di sicurezza per un totale IVA compresa di **€ 28.000,00** (CIG ZD4318EF9F);
- Lotto 3 Montefiorino alla ditta **CAVA CINGHI STRADE snc** con sede in via Sassorosso 16 Boccasuolo di Palagano (MO) P.IVA 03309400368 per un importo € 18.852,46 compreso oneri di sicurezza per un totale IVA compresa di **€ 23.000,00** (CIG ZBF318EFD8);
- Lotto 4 Palagano alla ditta **CAVA CINGHI STRADE snc** con sede in via Sassorosso 16 Boccasuolo di Palagano (MO) P.IVA 03309400368 per un importo € 12.295,08 compreso oneri di sicurezza per un totale IVA compresa di **€ 15.000,00** (CIG Z82318F012);
- Lotto 5 Polinago alla ditta **CANOVI COSTRUZIONI srl** con sede a Lama Mocogno (MO) in via Cimone 3 P.IVA 00260550363 per un importo € 11.475,41 compreso oneri di sicurezza per un totale IVA compresa di **€ 14.000,00** (CIG Z7F318F03E);
- Lotto 6 Sestola alla ditta **BIOLCHINI COSTRUZIONI srl** via Poggioraso 8 – Sestola (MO) P.IVA 02856090366 per un importo € 58.256,87#, compreso oneri di sicurezza, per un totale IVA compresa di **€ 71.073,38** (CIG 8739320B00);

Considerato:

- Che con note del 30/04/2021 il Direttore dei Lavori, Arch. Denis Bertocelli, dava avvio agli interventi di cui al progetto esecutivo approvato ed affidato, mediante redazione di appositi verbali, suddivisi per lotti funzionali e controfirmati senza riserve dalle varie ditte affidatarie dei lavori;



COMUNE DI MONTECRETO

CASTAGNO
CITTA' DEL

UFFICIO TECNICO

PROVINCIA DI MODENA

Che all'atto della firma dei Verbali di inizio e consegna dei lavori si stabiliva nella giornata del 10/05/2021 la data ultima per l'ultimazione dei lavori, funzionali al passaggio della corsa ciclistica "Giro d'Italia", fissato per il giorno 11/05/2021;

- Che a completamento degli interventi il Direttore dei Lavori, Arch. Denis Bertoncelli, redigeva apposita contabilità dei vari lotti funzionali, controfirmata dalle ditte affidatarie dei lavori senza riserva alcuna come qui di seguito riportata:

Lotto 1 Fanano	€ 23.000,00
Lotto 2 Montecreto	€ 28.000,00
Lotto 3 Montefiorino	€ 22.984,98
Lotto 4 Palagano	€ 14.898,76
Lotto 5 Polinago	€ 14.000,00
Lotto 6 Sestola	€ 71.073,38
Totale Lavori	€ 173.957,12

- Che con note del 11/05/2021 il Direttore dei Lavori, Arch. Denis Bertoncelli, nel constatare la fine dei lavori affidati alle varie ditte per lotti funzionali, ne certificava l'avvenuta conclusione e dichiarava che gli stessi erano stati eseguiti in modo regolare;
- Che gli stessi certificati di regolare esecuzione sono stati controfirmati dalle ditte affidatarie dei lavori per lotti funzionali senza avanzare alcuna riserva;

RITENUTO pertanto opportuno approvare la contabilità dei lavori e i Certificati di regolare esecuzione relativi agli interventi, suddivisi per lotti funzionali, delle varie ditte individuate come da Determina n° 70 del 30/04/2021;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità e il D.Lgs.vo n. 267/2000;

DATO ATTO che con provvedimento sindacale n° 7/2021 il Sindaco del Comune di Montecreto ha conferito al sottoscritto Arch. Denis Bertoncelli la responsabilità della posizione organizzativa relativa al settore Tecnico/Manutenitivo, con conseguente competenza all'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti decisionali inerenti il settore assegnato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la contabilità corrispondente al finale dei "Lavori di sistemazione stradale della viabilità interessata al passaggio del Giro di Italia", suddivisi per lotti funzionali affidati alle ditte di seguito elencate per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

- Lotto 1 Fanano alla ditta **BIOLCHINI COSTRUZIONI srl** con sede a Sestola (MO) per un importo IVA compresa di € 23.000,00;
- Lotto 2 Montecreto alla ditta **CANOVI COSTRUZIONI srl** con sede a Lama Mocogno (MO) per un importo IVA compresa di € 28.000,00;
- Lotto 3 Montefiorino alla ditta **CAVA CINGHI STRADE snc** con sede a Boccasuolo di Palagano (MO) per un importo IVA compresa di € 22.984,98;



COMUNE DI MONTECRETO

CASTAGNO

UFFICIO TECNICO

PROVINCIA DI MODENA

- Lotto 4 Palagano alla ditta **CAVA CINGHI STRADE snc** con sede a Boccasuolo di Palagano (MO) per un importo IVA compresa di **€ 14.898,76**;
- Lotto 5 Polinago alla ditta **CANOVI COSTRUZIONI srl** con sede a Lama Mocogno (MO) per un importo IVA compresa di **€ 14.000,00**;
- Lotto 6 Sestola alla ditta **BIOLCHINI COSTRUZIONI srl** con sede a Sestola (MO) per un importo IVA compresa di **€ 71.073,38**;

DI APPROVARE i relativi Certificati di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore Lavori Arch. Denis Bertoncelli e controfirmati dalle varie ditte affidatarie dei lavori senza alcuna riserva;

DI DARE ATTO che, a seguito degli atti contabili e a seguito dell'approvazione dei relativi Certificati di Regolare Esecuzione, che l'importo complessivo dei lavori effettivamente realizzati risulta pari ad € 173.957,12 IVA compresa:

DI IMPUTARE la spesa di **€ 173.957,12** al capitolo **3098/2** del bilancio 2021;

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2021.

F.to Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Denis Bertoncelli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, li _____

F.to Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Denis Bertoncelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, li _____

F.to Il Responsabile del Servizio
Castelli Dr.ssa Angiolina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO