



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO: DETERMINA N. 25 DEL 09/03/2022

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

**OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' DI VIA LA MARINA
- APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- A seguito dei temporali avvenuti nei primi giorni del mese di luglio, con abbondante e persistente caduta d'acqua, si sono verificate una serie di segnalazioni sulle condizioni di stabilità e di sicurezza di Via La Marina, in particolare nel tratto a monte di Via Caprile;
- Con nota prot. n° 3278; il Comune di Montecreto segnalava all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna la necessità di procedere ad un intervento finalizzato al recupero del cedimento stradale a seguito degli eventi naturali avvenuti nei giorni precedenti;
- A seguito di sopralluoghi effettuati nelle giornate del 22/07/2021 e 23/07/2021, si è potuto constatare lo smottamento di un tratto di Via La Marina, per uno sviluppo complessivo di circa 35 metri lineari, con conseguente deterioramento della carreggiata stradale e riduzione della sezione, con conseguente necessità di apporre misure di protezione della zona interessata e di segnalazione dell'eventuale pericolo di ulteriore crollo della carreggiata;
- Con Ordinanza n° 10 del 24/07/2021, il Responsabile del Settore Tecnico provvedeva ad istituire un senso unico alternato in Via La Marina finalizzato a mantenere in essere le condizioni di transitabilità ed usabilità della strada in sicurezza;
- Con ulteriore nota del 13/09/2021, pervenuta all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna in data 20/09/2021, prot. 49933, l'Amministrazione comunale di Montecreto richiedeva all'Agenzia stessa il totale concorso finanziario all'intervento suddetto, per un importo previsto di € 40.000,00, da eseguirsi entro la fine dell'anno 2021;
- Con nota del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna 22/2021, pervenuta agli atti del Comune di Montecreto in data 12/10/2021, prot. n° 4494, venivano assegnate le risorse necessarie per il concorso degli all'esecuzione degli interventi suddetti, per complessivi € 40.000,00 di quadro economico;
- Con Delibera di Giunta Comunale n° 66 del 15/10/2021, l'amministrazione comunale provvedeva alla variazione di urgenza del bilancio di previsione 2021, finalizzato all'accertamento delle risorse necessarie all'esecuzione delle opere;
- A seguito della variazione d'urgenza, l'ufficio tecnico provvedeva a numerosi sopralluoghi finalizzati a predisporre una lista di lavorazioni effettivamente efficaci e rispondenti all'esigenza di eliminare il centro di pericolo rispetto al tratto viario interessato, anche in relazione alle precipitazioni avvenute nei giorni successivi il 15 Ottobre;

VISTA la determinazione n° 187 del 15/11/2021 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Denis Bertonecelli, ha affidato ai sensi del D.Lgs 50/2016 all'Impresa Edilter di Mario Mammi Snc i lavori di cui all'oggetto per un importo pari ad € 40.000,00 IVA al 10% compresa;



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

Considerato:

- Che con note del 15/11/2021 il Direttore dei Lavori, Arch. Denis Bertoncelli, dava avvio agli interventi di cui al progetto esecutivo approvato ed affidato, mediante redazione di apposito verbale controfirmato senza riserve dalle varie ditte affidatarie dei lavori;
- Che all'atto della firma del Verbale di inizio e consegna dei lavori si stabiliva nella giornata del 31/12/2021 la data ultima per l'ultimazione dei lavori;
- Che a seguito delle avverse condizioni meteo evidenziatesi nelle giornate successive all'avvio dei lavori, in data 30/11/2021 veniva stabilita una sospensione dei lavori, finalizzata a consentire all'impresa di procedere all'esecuzione dell'intervento in adeguate condizioni di sicurezza e visibilità;
- Che in data 31/01/2022, evidenziato come le condizioni meteo e di visibilità, unita alla prevista stabilità meteorologica, veniva stabilita la ripresa dei lavori funzionale al completamento degli stessi, definendo quale termine ultimo per gli stessi il 28/02/2022;
- Che con nota del 01/03/2022 il Direttore dei Lavori, Arch. Denis Bertoncelli, nel constatare la fine dei lavori affidati, ne certificava l'avvenuta conclusione e dichiarava che gli stessi erano stati eseguiti in modo regolare;
- Che lo stesso certificato di regolare esecuzione è stato controfirmato dalla ditta affidataria dei lavori senza avanzare alcuna riserva;

RITENUTO pertanto opportuno approvare la contabilità dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione relativo agli interventi affidati con Determina n° 187 del 15/11/2021;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità e il D.Lgs.vo n. 267/2000;

DATO ATTO che con provvedimento sindacale n° 1/2022 il Sindaco del Comune di Montecreto ha conferito al sottoscritto Arch. Denis Bertoncelli la responsabilità della posizione organizzativa relativa al settore Tecnico/Manutentivo, con conseguente competenza all'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti decisionali inerenti il settore assegnato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

DETERMINA

DI APPROVARE lo stato finale dei lavori di "Ripristino della Transitabilità di Via La Marina", affidati alla ditta Edilter di Mario Mammi Snc, per l'importo complessivo di € 40.000,00 IVA al 10% compresa;

DI APPROVARE il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore Lavori Arch. Denis Bertoncelli e controfirmato dalla ditta affidataria dei lavori senza alcuna riserva;

DI DARE ATTO che, a seguito degli atti contabili e a seguito dell'approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, che l'importo complessivo dei lavori effettivamente realizzati risulta pari ad € 40.000,00 IVA compresa;

DI IMPUTARE la spesa di € 40.000,00 al capitolo 3358 del bilancio 2022, proveniente dai RR.PP.2021, e di liquidare la somma a favore della Società Edilter di Mario Mammi Snc, a presentazione di regolare fattura.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Arch. Denis Bertoncelli



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA

CASTAGNO

UFFICIO TECNICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, li _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Arch. Denis Bertoncelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, li _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Castelli Dr.ssa Angiolina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____

F.to IL RESPONSABILE DELL'ALBO