

Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO – DETERMINA N. 103 DEL 12/07/2024

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

OGGETTO: **COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VACCARI A MONTECRETO – LIQUIDAZIONE FATTURE**

CUP J17H21001460006 – CIG 8852416CC5 (Progetto iniziale)

CUP J14H22001120001 – CIG B1EC4ECF79 (Perizia di variante e suppletiva)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- La deliberazione di Giunta Comunale n° 26 del 05/05/2023 con al quale l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per la "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VACCARI A MONTECRETO" per complessivi € 83.790,52 di quadro economico, IVA e spese tecniche incluse codice CUP **J17H23000240001**;
- La determinazione n 70 UT del 12 maggio 2023 con la quale, a seguito di gara ufficiosa, i lavori vennero affidati alla ditta MI.CO Srl, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), Via Petrarca n° 4/1, P.Iva 02939840365, per un importo di € 64.912,22, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso determinati in € 1.899,87, oltre IVA;

<u>QUADRO ECONOMICO</u>			
LAVORI			
			a seguito ribasso
Importo Lavori	€	63.329,00	€ 63.012,36
Importo Oneri della Sicurezza	€	1.899,87	€ 1.889,87
TOTALE A BASE DI GARA	€	65.228,87	€ 64.912,23
SOMME A DISPOSIZIONE			
Imprevisti	€	2.905,95	€ 3.293,02
Incentivo per funzioni tecniche art.113 DL 50/2016	2%	€ 1.304,58	€ 1.304,58
Spese ANAC	€	-	
Iva 22% su lavori e sicurezza	22%	€ 14.350,35	€ 14.280,69
Arrotondamenti	€	0,78	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	18.561,65	€ 18.878,29
TOTALE PROGETTO	€	83.790,52	€ 83.790,52

- La concessione di un contributo di € 50.000,00 ai sensi della legge 160/2019 art 1 comma 2,9 in qualità di comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti, per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza del territorio comunale



- La deliberazione di Giunta Comunale n° 32 del 20/05/2024 con la quale l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VACCARI A MONTECRETO: PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA" per complessivi € 133.790,52 di quadro economico, IVA e spese tecniche incluse e per € 53.293,02 di costo per la sola perizia, come da quadro economico riportato di seguito:


QUADRO ECONOMICO				
		PROGETTO	PERIZIA	DIFFERENZA
lavori		€ 63.329,00	€ 106.490,56	€ 43.161,56
sicurezza		€ 1.899,87	€ 1.899,87	€ 0,00
		€ 65.228,87	€ 108.390,43	€ 43.161,56
ribasso	0,50%		€ 532,45	
			€ 107.857,98	€ 107.857,98
SOMME A DISPOSIZIONE				€ 0,00
Imprevisti		€ 2.905,95	€ 0,00	-€ 2.905,95
Incentivo funzioni tecniche	2%	€ 1.304,58	€ 2.167,81	€ 863,23
Spese Anac				€ 0,00
Iva 22% su lavori e sicurezza	22%	€ 14.350,35	€ 23.728,76	€ 9.378,40
arrotondamenti		€ 0,77	€ 35,97	€ 35,20
		€ 18.561,65	€ 25.932,53	€ 7.370,89
				€ 0,00
TOTALE		€ 83.790,52	€ 133.790,52	€ 50.000,00

- La determinazione n 84 UT del 31 maggio 2024 con la quale vennero affidati i lavori di "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VACCARI A MONTECRETO: PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA" alla ditta MI.CO Srl, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), Via Petrarca n° 4/1, P.Iva 02939840365, per un importo aggiuntivo di € 42.945,76, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, invariati rispetto al progetto principale, e del ribasso d'asta dello 0,50 % sui soli lavori, oltre IVA, nel seguente modo:

- o quanto a € 2.699,20 oltre a IVA recuperando la quota imprevisti del progetto CUP J17H23000240001, CIG B1E54A2589;
- o quanto a € 40.246,55 oltre a IVA affidati direttamente tramite la piattaforma SATER con copertura finanziaria da contributo di € 50.000,00 ai sensi della legge 160/2019 art 1 comma 29 CUP J14H22001120001, CIG B1EC4ECF79;

VISTO il mandato nella citata deliberazione all'Ufficio Tecnico ad adottare gli atti conseguenti per la realizzazione delle opere previste nella perizia suppletiva con il seguente quadro economico:

LAVORI	
Importo Lavori	€ 43.161,56
Importo 0,50% da ribasso asta	€ 215,81
TOTALE A BASE DI GARA	€ 42.945,75



SOMME A DISPOSIZIONE

Incentivo per funzioni tecniche art.113 DL 50/2016	2%	€	863,23
Iva 22% su lavori	22%	€	9.448,07
Arrotondamenti		€	35,97

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 10.347,27

TOTALE PROGETTO € 53.293,02

PRESO ATTO che la spesa di € 53.293,02 ha copertura finanziaria come di seguito:

- la somma di € 3.293,02 (IVA compresa) ancora a disposizione e relativa agli imprevisti di cui al progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n° 26 del 05/05/2023 codice CUP **J17H23000240001** e risultante a seguito ribasso offerto dalla ditta MI.CO SRL aggiudicataria dei lavori (determina n. 70/2023);
- dal contributo di € 50.000,00 ai sensi della legge 160/2019 art 1 comma 29 CUP **J14H22001120001**, il cui quadro economico risulta il seguente:

LAVORI A BASE DI GARA		€	40.246,55
SOMME A DISPOSIZIONE			
Incentivo per funzioni tecniche art.113 DL 50/2016	2%	€	863,23
Iva 22% su lavori	22%	€	8.854,25
Arrotondamenti		€	35,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	9.753,45
TOTALE PROGETTO		€	50.000,00

RICHIAMATA la determina n. 92 del 15/06/2024 di approvazione del certificato di regolare esecuzione, predisposto in data 14/06/2024 dalla sottoscritta, in qualità di Direttore dei Lavori, che attesta la conclusione degli stessi il 06/06/2024, dichiara che gli stessi erano stati eseguiti in modo regolare e riconosce un credito alla ditta affidataria, MI.CO Srl, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), Via Petrarca n° 4/1, P.Iva 02939840365 – pari a € 50.178,40 oltre a IVA;

VISTE le fatture:

- lavori di completamento Via Vaccari – CUP **J17H23000240001**: n. 9/PA del 10/07/2024 di € 9.931,84 oltre a IVA per totali € 12.116,85#;
 - lavori di completamento Via Vaccari come da perizia suppletiva - CUP **J14H22001120001**: n. 6/PA del 27/06/2024 di € 40.246,55 oltre a IVA per totali € 49.100,79#;
- pervenute dalla ditta MI.CO Srl, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), Via Petrarca n° 4/1, P.Iva 02939840365;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla loro liquidazione;




DATO ATTO che con provvedimento sindacale n° 2/2024 il Sindaco del Comune di Montecreto ha conferito alla sottoscritta Ing. Alessia Bagatti la responsabilità della posizione organizzativa relativa al settore Tecnico/Manutentivo;

DETERMINA

1. di **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante della presente Determinazione;
2. di **DARE ATTO** che, ai sensi della Legge n° 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo stesso Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Alessia Bagatti e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di interessi anche potenziale con il provvedimento in questione;
3. di **LIQUIDARE**, in relazione agli atti contabili già approvati, alla ditta MICO Srl con sede in via Petrarca 4/1, 41026, Pavullo Nel Frignano (MO), C.F. 02939840365 P.IVA IT02939840365 - le somma di:
 - CUP J17H23000240001, CIG 9822924551: fattura n. 9/PA del 10/07/2024 € 9.931,85 + IVA per un importo complessivo di € **12.116,85**, alla ditta MICO Srl con sede in via Petrarca 4/1, 41026, Pavullo Nel Frignano (MO), C.F. 02939840365 P.IVA IT02939840365, imputando la spesa al capitolo **3098/2** Bilancio 2024 proveniente da RR.PP. 2023 (impegni 100/2023 e 105/2024);
 - CUP J14H22001120001, CIG B1EC4ECF79: fattura n. 6/PA del 27/06/2024 € 40.246,55 + IVA per un importo complessivo di € **49.100,79**, alla ditta MICO Srl con sede in via Petrarca 4/1, 41026, Pavullo Nel Frignano (MO), C.F. 02939840365 P.IVA IT02939840365, imputando la spesa al capitolo **3098/7** Bilancio 2024 (impegno 106/2024).

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Ing. Alessia Bagatti



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, li _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Alessia Bagatti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, li _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Castelli Dr.ssa Angiolina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____

F.to IL RESPONSABILE DELL'ALBO