



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO: DETERMINA N. 95 DEL 22/06/2022

DETERMINAZIONE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OGGETTO: **RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECRETO – APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**  
**CUP J19J21004360001**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- Il Comune di Montecreto, all'interno delle sue prerogative istituzionali, procede con la revisione, riqualificazione e manutenzione straordinaria del proprio patrimonio funzionale al mantenimento in efficienza dello stesso;
- Con Decreto del Ministero dell'Interno del 11/11/2020 sono stati attribuiti i contributi alle amministrazioni comunali per investimenti destinati ad opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, con riparto delle risorse per popolazione residente;
- L'Amministrazione comunale di Montecreto, al fine di perseguire l'obiettivo suddetto, ha avviato una riqualificazione del proprio sistema di Pubblica illuminazione, attraverso un completo "Relamping" degli stessi funzionale all'aumento dell'efficienza energetica degli stessi e alla conseguente riduzione dei costi di gestione e manutenzione, dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montecreto di effettuare tutte le attività progettuali necessarie;
- A completamento di tutte le verifiche funzionali e operative il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha presentato all'Amministrazione comunale una prima valutazione degli interventi da effettuarsi, base del percorso progettuale affidato allo Studio Associato di Progettazione Industriale SATIM Srl;
- Questa valutazione, pertanto, ha consentito al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montecreto e ai progettisti incaricati, di redigere un progetto esecutivo relativo agli interventi previsti, per complessivi € 75.000,00 di quadro economico;
- all'intervento in oggetto è stato assegnato il seguente codice CUP J19J21004360001;

Con deliberazione di Giunta Comunale n° 54 del 08/09/2021 l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo al "III° STRALCIO PER IL "RELAMPING" A LED DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECRETO" per complessivi € 75.000,00 di quadro economico, IVA e spese tecniche incluse

VISTA la determinazione n° 153 del 11/09/2021 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Denis Bertonecchi, ha affidato ai sensi del D.Lgs 50/2016 all'Impresa Aldrovandi Srl i lavori di cui all'oggetto per un importo pari ad € 48.954,64 oltre IVA;

#### Considerato:

- Che con note del 14/09/2021 il Direttore dei Lavori, Ing. Tiziano Cavazzuti dello Studio Associato di Tecnica Industriale SATIM, dava avvio agli interventi di cui al progetto esecutivo approvato ed



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA

CASTAGNO



UFFICIO TECNICO

affidato, mediante redazione di apposito verbale controfirmato senza riserve dalla ditta affidataria dei lavori;

- Che in data 20/09/2021 i lavori sono stati sospesi mediante redazione di apposito verbale e che in data 01/03/2022 gli stessi sono ripresi senza alcuna riserva;
- Che in data 20/05/2022 e a completamento degli interventi il Direttore dei Lavori, Ing. Tiziano Cavazzuti dello Studio Associato di Tecnica Industriale SATIM, redigeva apposita contabilità controfirmata dalla ditta affidataria dei lavori senza riserva alcuna;
- Che con nota del 20/05/2022 il Direttore dei Lavori, Ing. Tiziano Cavazzuti dello Studio Associato di Tecnica Industriale SATIM, nel constatare la fine dei lavori affidati, ne certificava l'avvenuta conclusione e dichiarava che gli stessi erano stati eseguiti in modo regolare;
- Che lo stesso certificato di regolare esecuzione è stato controfirmato dalla ditta affidataria dei lavori senza avanzare alcuna riserva;

**RITENUTO** pertanto opportuno approvare la contabilità dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione relativo agli interventi previsti in progetto ed affidati con Determina n° 153 del 11/09/2021, per complessivi € 47.567,43 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA 22%;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità e il D.Lgs.vo n. 267/2000;

**DATO ATTO** che con provvedimento sindacale n° 1/2022 il Sindaco del Comune di Montecreto ha conferito al sottoscritto Arch. Denis Bertoncelli la responsabilità della posizione organizzativa relativa al settore Tecnico/Manutentivo, con conseguente competenza all'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti decisionali inerenti il settore assegnato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

### D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE** la contabilità corrispondente al finale dei lavori di "III° STRALCIO PER IL "RELAMPING" A LED DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECRETO", affidati alla ditta Aldrovandi Srl, per l'importo complessivo di € 47.567,43 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;
- 2) **DI APPROVARE** il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore Lavori Ing. Tiziano Cavazzuti dello Studio Associato di Tecnica Industriale SATIM e controfirmati dalle varie ditte affidatarie dei lavori senza alcuna riserva;
- 3) **DI DARE ATTO** che, a seguito degli atti contabili e a seguito dell'approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, che l'importo complessivo dei lavori effettivamente realizzati risulta pari ad € 47.567,43 comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre IVA;
- 4) **DI LIQUIDARE** la somma di € 58.032,26# (di cui € 10.464,83# di IVA al 22% che sarà versata direttamente all'erario), alla ditta **Aldrovandi Srl** su presentazione di regolare fattura imputando la spesa al capitolo 3099 Bilancio 2022, proveniente dai RR.PP. 2021 (impegno 227/2021);
- 5) **DI LIQUIDARE** la somma di € 5.764,50 per le attività di Direzione Lavori a favore dello **Studio Associato di Tecnica Industriale SATIM**, a presentazione di regolare fattura, imputando la somma al capitolo 3099 Bilancio 2022, proveniente dai RR.PP. 2021 (impegno 172/2021);



COMUNE DI MONTECRETO



UFFICIO TECNICO

PROVINCIA DI MODENA

DI LIQUIDARE, la somma destinata agli incentivi per funzioni tecniche per i dipendenti Bertoncetti Denis e Zecchini Monica, pari ad € 296,69 al capitolo di Bilancio 3099 (impegno 228/2021).

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to Arch. Denis Bertoncetti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to Arch. Denis Bertoncetti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
F.to Castelli Dr.ssa Angiolina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, \_\_\_\_\_

F.to IL RESPONSABILE DELL'ALBO