



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO: DETERMINA N. 105 DEL 14/07/2023

DETERMINAZIONE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OGGETTO: **RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECRETO – LAVORI RELATIVI AL “IV° STRALCIO PER IL “RELAMPING” A LED DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECRETO” – APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CUP J16I22000050006**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO CHE:**

- Il Comune di Montecreto, all’interno delle sue prerogative istituzionali, procede con la revisione, riqualificazione e manutenzione straordinaria del proprio patrimonio funzionale al mantenimento in efficienza dello stesso;
- Con Decreto del Ministero dell’Interno del 11/11/2020 sono stati attribuiti i contributi alle amministrazioni comunali per investimenti destinati ad opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, con riparto delle risorse per popolazione residente;
- L’Amministrazione comunale di Montecreto, al fine di perseguire l’obiettivo suddetto, ha avviato una riqualificazione del proprio sistema di Pubblica illuminazione, attraverso un completo “Relamping” degli stessi funzionale all’aumento dell’efficienza energetica degli stessi e alla conseguente riduzione dei costi di gestione e manutenzione, dando mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Montecreto di effettuare tutte le attività progettuali necessarie;
- A completamento di tutte le verifiche funzionali e operative il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha presentato all’Amministrazione comunale una prima valutazione degli interventi da effettuarsi, base del percorso progettuale affidato allo Studio Associato di Progettazione Industriale SATIM Srl;
- Con deliberazione di Giunta Comunale l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo al “IV° STRALCIO PER IL “RELAMPING” A LED DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECRETO” per complessivi € 50.000,00 di quadro economico, IVA e spese tecniche incluse

**VISTA** la determinazione n° 145 del 14/09/2022 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha affidato ai sensi del D.Lgs 50/2016 all’Impresa ALDROVANDI SRL i lavori di cui all’oggetto per un importo pari ad € 35.464,10 oltre IVA;

**A) lavori a base appalto**

Importo totale lavori	34.940,00 €
Oneri di sicurezza	524,10 €
<b>Importo complessivo lavori compresi oneri sicurezza</b>	<b>35.464,10 €</b>



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

**B) somme a disposizione**

Progettazione/DL (compreso contrib. Integrativo 5% e IVA 22%)	6.020,70 €
Iva al 22% ed eventuali altre imposte su importo complessivo lavori	7.802,10 €
Incentivi progettazione	709,28 €
Imprevisti	3,82 €
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>50.000,00 €</b>

**Considerato:**

- Che con nota del 14/09/2022 il Direttore dei Lavori, Per.Ind. Tiziano Cavazzuti, dava avvio agli interventi di cui al progetto esecutivo approvato ed affidato, mediante redazione di apposito verbale controfirmato senza riserve dalla ditta affidataria dei lavori;
- Che con nota del 09/12/2022 il Direttore dei Lavori, nel constatare la fine dei lavori affidati, ne certificava l'avvenuta conclusione e dichiarava che gli stessi erano stati eseguiti in modo regolare;
- Che lo stesso certificato di regolare esecuzione è stato controfirmati dalla ditta affidataria dei lavori senza avanzare alcuna riserva;

**RITENUTO** pertanto opportuno approvare la contabilità dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione relativo agli interventi previsti in progetto ed affidati con Determina n° 145 del 14/09/2022, per complessivi € 34.940,00 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per totali €. 35.464,10 oltre a IVA 22%;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità e il D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che con provvedimento sindacale n° 01/2023 il Sindaco del Comune di Montecreto ha conferito al sottoscritto Arch. Denis Bertoncetti la responsabilità della posizione organizzativa relativa al settore Tecnico/Manutentivo, con conseguente competenza all'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti decisionali inerenti il settore assegnato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

**D E T E R M I N A**

- 1) **DI APPROVARE** la contabilità corrispondente al finale dei lavori di ““IV° STRALCIO PER IL “RELAMPING” A LED DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECRETO”, affidati alla ditta Aldrovandi Srl, per l'importo complessivo di €. 35.464,10 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per complessivi €. 43.266,20;
- 2) **DI APPROVARE** il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore Lavori Per. Ind. Tiziano Cavazzuti e controfirmati dalle varie ditte affidatarie dei lavori senza alcuna riserva;
- 3) **DI DARE ATTO** che, a seguito degli atti contabili e a seguito dell'approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, l'importo complessivo dei lavori effettivamente realizzati risulta pari ad € 35.464,10 comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre IVA, per totali €. 43.266,20;
- 4) **DI LIQUIDARE** pertanto la somma di € 43.266,20 (di cui € 7.802,10# di IVA che sarà versata direttamente all'erario), alla ditta **Aldrovandi Srl** con sede in San Lazzaro di Savena (BO), Via della Tecnica n° 39, C.F. 03519540375 su presentazione di regolare fattura imputando la spesa al capitolo 3099/1 Bilancio 2023, proveniente dai RR.PP. 2022 (impegno 215/2022);

